



Prefeitura de Jacareí  
Gabinete do Prefeito

1/3

Ofício nº 401/2022 – GP

Jacareí, 08 de setembro de 2022.

À Vossa Excelência o Senhor  
Presidente Paulo Ferreira da Silva  
(Paulinho dos Condutores)  
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Jacareí

CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ
PROCOLO GERAL Nº <u>823</u>
DATA <u>16</u> / <u>09</u> / 20 <u>22</u>
<u>YPO</u>
FUNCIÓNÁRIO

Assunto: **Pedido de Informação nº 199/2022**

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Em atendimento ao Ofício nº 362/2022-CMJ-SecLeg, dessa Casa Legislativa, datado de 1º de setembro de 2022, recebido nesta Prefeitura no dia 02 de setembro de 2022, referente ao Pedido de Informações nº 199/2022, de autoria do vereador Luís Flávio - Flavinho, venho prestar as seguintes informações:

Segue Memorando nº 526/2022 – SEGOVPLAN expedido pela Secretaria de Governo e Planejamento a fim de responder aos questionamentos apresentados.

Respeitosamente,

IZAIAS JOSÉ DE SANTANA  
Prefeito do Município de Jacareí

PATRÍCIA VIEIRA JULIANI  
Chefe de Gabinete



Memorando nº 526/2022 – SEGOVPLAN

Jacareí, 5 de setembro de 2022.

De: Secretaria de Governo e Planejamento

Para: Gabinete do Prefeito

Assunto: **Resposta – pedido de informações – obras da terceira ponte sobre o Rio Paraíba**

Referência: **Pedido de Informações nº 199/2022**

Ao Gabinete do Prefeito,

Em atenção ao Pedido de Informações nº 199/2022, a Secretaria de Governo e Planejamento do Município de Jacareí vem prestar as seguintes informações:

**1. Por quais motivos não foi cumprido o prazo de entrega da obra da terceira ponte, previsto para agosto de 2022? Justificar.**

Informamos que o prazo inicialmente estipulado para entrega da obra precisou ser adiado em razão da necessidade de elaboração de projetos complementares, além da execução de serviços complementares, como o remanejamento de interferências encontradas na área, como tubulações do SAAE Jacareí, e a proteção da adutora de captação de água das fábricas White Martins e Cebrace que passa pela Avenida Malek Assad. Da mesma forma, também contribuiu para o atraso dos trabalhos a indisponibilidade de massa asfáltica no mercado, conforme demonstrado pela empresa contratada.

**2. Qual é o novo prazo previsto de conclusão das obras e quando o sistema viário será liberado para uso da população?**

O novo prazo para conclusão das obras é 5 de novembro de 2022.



**3. Diante do novo prazo para conclusão da obra, independentemente das informações constantes no Portal da Transparência, informar em valores qual é a nova previsão de custo total da obra da terceira ponte.**

O custo total da obra da terceira ponte é estimado em R\$ 34.395.596,27 (trinta e quatro milhões, trezentos e noventa e cinco mil, quinhentos e noventa e seis reais e vinte e sete centavos).

**4. Quais providências foram tomadas para resolver os problemas apresentados nas placas de concreto se soltando e esfarelado no viaduto na Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco? De quem é a responsabilidade e qual foi a penalidade aplicada?**

Sobre o problema relatado, informamos que a movimentação das placas do viaduto está sendo monitorada e já apresenta estabilização. A previsão é que, em outubro deste ano, a empresa responsável pelas obras de duplicação da Av. Humberto de Alencar Castelo Branco realize o serviço de correção superficial das placas.

Sendo o que cumpria informar, aproveito a ocasião para renovar votos de estima e consideração, colocando-nos à disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,

CELSO FLORÊNCIO DE SOUZA  
Secretário de Governo e Planejamento