




Prefeitura de Jacareí
Gabinete do Prefeito

Ofício nº 89/2024 - GP

Jacareí, 08 de março de 2024.

À Vossa Excelência o Senhor
Presidente Abner Rodrigues de Moraes Rosa
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Jacareí

Assunto: Pedido de Informação nº 22/2024

| | |
|---|----------|
| CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ | |
| PROCEDEMO SERIAL Nº | 246 |
| DATA | 18/03/24 |
|  | |
| FUNCIONÁRIO | |

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Em atendimento ao Ofício nº 63/2024-CMJ, dessa Casa Legislativa, datado de 29 de fevereiro de 2024, recebido nesta Prefeitura no dia 1º de março de 2024, referente ao Pedido de Informações nº 22/2024, de autoria do vereador Hernani Barreto, venho prestar as seguintes informações:

Segue o Memorando nº 164/2024 expedido pela Secretaria de Governo e Planejamento e cronograma das obras de revitalização do Morro do Cristo a fim de responder aos questionamentos apresentados.

Respeitosamente,


IZAIAS JOSÉ DE SANTANA

Prefeito do Município de Jacareí


JULIANA PINHEIRO DUALIBI

Chefe de Gabinete



Prefeitura de Jacareí
Secretaria de Governo e Planejamento

Memo. 164/2024

Jacareí, 4 de março de 2024.

De: Secretaria de Governo e Planejamento

Para: Gabinete do Prefeito

Assunto: Resposta ao Pedido de Informações nº 22/2024 – Informações sobre obras de recuperação ambiental do Morro do Cristo

Prezada Chefe de Gabinete,

Cumprimentando-a cordialmente, venho pelo presente apresentar as informações referentes ao Pedido de Informações nº 22/2024, de autoria do vereador Hernani Barreto, referente às obras de recuperação ambiental do Morro do Cristo.

1. Qual a situação atual das obras do Morro do Cristo? Enviar cronograma atualizado e previsão de entrega.

Informamos que as obras de recuperação ambiental do Morro do Cristo e de implantação do estádio de rugby seguem em execução, estando neste momento na fase final de terraplenagem, tubulação pluvial, execução de caminhos e passagens e plantio de grama. Também foi dado início à implantação as fundações do estádio de rugby. A previsão de entrega final é agosto de 2024.

2. Ocorreu alguma alteração no projeto divulgado inicialmente por essa Administração Municipal? Se positivo, detalhar as alterações.

Não houve alterações no projeto.


Rua Lamartine Delamare, nº 153 – Centro – Jacareí/SP
Telefone: (12) 3955-9000 – planejamento@jacarei.sp.gov.br



Prefeitura de Jacareí
Secretaria de Governo e Planejamento

3. Qual será a exata localização do “Pipódromo” na área indicada?
Informar e, se possível, juntar mapa.

Conforme projeto em execução, o “pipódromo” será implantado na parte superior do parque, próximo à estátua Cristo. Segue abaixo imagem com a localização do equipamento:



Sendo o que cumpria informar, renovamos votos de estima e consideração, colocando-nos à disposição para esclarecimentos.

Atenciosamente,

CELSO FLORÊNCIO DE SOUZA
Secretário de Governo e Planejamento



ESTÁDIO DE RUGBY NO MORRO DO CRISTO NO BAIRRO BALNEÁRIO PARAÍBA.

Planejamento Detalhado

| ID | ITEM | ATIVIDADE | %AF | DUR | INÍCIO | FIM |
|----|------|---|------|----------|------------|------------|
| 2 | | MARCOS | 91% | 704,13 d | 08/02/2022 | 30/08/2024 |
| 3 | | INICIO E FIM | 0% | 704,13 d | 08/02/2022 | 30/08/2024 |
| 4 | | ORDEM DE SERVIÇO | 100% | 0 d | 08/02/2022 | 08/02/2022 |
| 5 | | INICIO DA OBRA | 100% | 0 d | 08/02/2023 | 08/02/2023 |
| 6 | | APROVAÇÃO DO ADITIVO | 0% | 0 d | 31/10/2023 | 31/10/2023 |
| 7 | | FIM DA OBRA | 0% | 0 d | 30/08/2024 | 30/08/2024 |
| 8 | | ENTREGA DE PROJETO | 0% | 323,13 d | 26/08/2022 | 01/11/2023 |
| 9 | | ENTREGA DO PROJETO ARQ. EDIFICAÇÕES E ARQUIBANCADAS | 100% | 0 d | 26/08/2022 | 26/08/2022 |
| 10 | | ENTREGA DO PROJETO ESTRUTURA FUNDAÇÃO EDIFICAÇÕES E RAMPAS | 70% | 0 d | 19/09/2023 | 01/11/2023 |
| 11 | | ENTREGA DO PROJETO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO EDIFICAÇÕES E RAMPAS | 70% | 0 d | 18/09/2023 | 01/11/2023 |
| 12 | | ENTREGA DO PROJETO ESTRUTURA LAJES EDIFICAÇÕES E RAMPAS | 70% | 0 d | 19/09/2023 | 01/11/2023 |
| 13 | | ENTREGA DO PROJETO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 70% | 0 d | 19/09/2023 | 01/11/2023 |
| 14 | | ENTREGA DO PROJETO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SPDA | 70% | 0 d | 19/09/2023 | 01/11/2023 |
| 15 | | ENTREGA DO PROJETO INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 70% | 0 d | 19/09/2023 | 01/11/2023 |
| 16 | | ENTREGA DO PROJETO ARQUITETURA A1 | 100% | 0 d | 26/08/2022 | 26/08/2022 |
| 17 | | APROVAÇÃO DE PROJETO | 91% | 329,13 d | 26/08/2022 | 09/11/2023 |
| 18 | | APROVAÇÃO DO PROJETO ARQ. EDIFICAÇÕES E ARQUIBANCADAS | 100% | 138 d | 26/08/2022 | 28/02/2023 |
| 19 | | APROVAÇÃO DO PROJETO ESTRUTURA FUNDAÇÃO EDIFICAÇÕES E RAMPAS | 70% | 20 d | 19/09/2023 | 09/11/2023 |
| 20 | | APROVAÇÃO DO PROJETO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO RAMPAS | 70% | 20 d | 19/09/2023 | 09/11/2023 |
| 21 | | APROVAÇÃO DO PROJETO ESTRUTURA LAJES EDIFICAÇÕES E RAMPAS | 70% | 20 d | 19/09/2023 | 09/11/2023 |
| 22 | | APROVAÇÃO DO PROJETO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 70% | 20 d | 19/09/2023 | 09/11/2023 |
| 23 | | APROVAÇÃO DO PROJETO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SPDA | 70% | 20 d | 19/09/2023 | 09/11/2023 |
| 24 | | APROVAÇÃO DO PROJETO INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 70% | 20 d | 19/09/2023 | 09/11/2023 |
| 25 | | APROVAÇÃO DO PROJETO ARQUITETURA A0 | 100% | 138 d | 26/08/2022 | 28/02/2023 |
| 26 | | COMPRA DE MATERIAL/ CONTRATAR MO | 0% | 26 d | 31/10/2023 | 07/12/2023 |
| 27 | | COMPRA DE MATERIAL DEFINIDO NO PROJ. DE ARQ. EDIFICAÇÕES E ARQUIBANCADAS | 0% | 0 d | 31/10/2023 | 31/10/2023 |
| 28 | | COMPRA DE MATERIAL DEFINIDO NO PROJ FUNDAÇÃO EDIFICAÇÕES E RAMPAS | 0% | 0 d | 01/12/2023 | 01/12/2023 |
| 29 | | COMPRA DE MATERIAL DEFINIDO NO PROJ. DE ESTRUTURA CONCRETO ARMADO RAMPAS | 0% | 0 d | 07/12/2023 | 07/12/2023 |
| 30 | | COMPRA DE MATERIAL DEFINIDO NO PROJ DE ESTRUTURA LAJES EDIFICAÇÕES E RAMPAS | 0% | 0 d | 07/12/2023 | 07/12/2023 |
| 31 | | COMPRA DE MATERIAL DEFINIDO NO PROJ. DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0% | 0 d | 07/12/2023 | 07/12/2023 |
| 32 | | COMPRA DE MATERIAL DEFINIDO NO PROJ DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SPDA | 0% | 0 d | 07/12/2023 | 07/12/2023 |
| 33 | | COMPRA DE MATERIAL DEFINIDO NO PROJ. DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 0% | 0 d | 07/12/2023 | 07/12/2023 |
| 34 | | COMPRA DE MATERIAL DEFINIDO NO PROJ. ARQUITETURA A0 | 0% | 0 d | 31/10/2023 | 31/10/2023 |
| 35 | | COMPRA DE MATERIAL DO MURO | 0% | 0 d | 30/11/2023 | 30/11/2023 |
| 36 | | ENTREGA DE MATERIAL | 0% | 26 d | 30/11/2023 | 04/01/2024 |
| 37 | | ENTREGA DE MATERIAL DEFINIDO NO PROJ. DE ARQ. EDIFICAÇÕES E ARQUIBANCADAS | 0% | 0 d | 30/11/2023 | 30/11/2023 |
| 38 | | ENTREGA DE MATERIAL DEFINIDO NO PROJ FUNDAÇÃO EDIFICAÇÕES E RAMPAS | 0% | 0 d | 20/12/2023 | 20/12/2023 |
| 39 | | ENTREGA DE MATERIAL DEFINIDO NO PROJ. DE ESTRUTURA CONCRETO ARMADO RAMPAS | 0% | 0 d | 04/01/2024 | 04/01/2024 |
| 40 | | ENTREGA DE MATERIAL DEFINIDO NO PROJ DE ESTRUTURA LAJES EDIFICAÇÕES E RAMPAS | 0% | 0 d | 04/01/2024 | 04/01/2024 |
| 41 | | ENTREGA DE MATERIAL DEFINIDO NO PROJ. DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0% | 0 d | 04/01/2024 | 04/01/2024 |
| 42 | | ENTREGA DE MATERIAL DEFINIDO NO PROJ DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SPDA | 0% | 0 d | 04/01/2024 | 04/01/2024 |
| 43 | | ENTREGA DE MATERIAL DEFINIDO NO PROJ. DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 0% | 0 d | 04/01/2024 | 04/01/2024 |
| 44 | | ENTREGA DE MATERIAL DEFINIDO NO PROJ. ARQUITETURA A0 | 0% | 0 d | 30/11/2023 | 30/11/2023 |
| 45 | | ENTREGA DO MATERIAL DO MURO | 0% | 0 d | 27/12/2023 | 27/12/2023 |
| 46 | 1 | PROJETOS COMPLEMENTARES | 100% | 313,25 d | 26/08/2022 | 18/10/2023 |
| 47 | | DEFINIÇÃO DE PROJETO | 100% | 313,25 d | 26/08/2022 | 18/10/2023 |
| 48 | 1.1 | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA EM FORMATO A1 - EDIFICAÇÕES E ARQUIBANCADA | 100% | 0 d | 26/08/2022 | 26/08/2022 |
| 49 | 1.2 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA FUNDAÇÃO EM FORMATO A1 - EDIFICAÇÕES E RAMPAS | 100% | 0 d | 12/06/2023 | 19/09/2023 |
| 50 | 1.2 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA CONCRETO ARMADO EM FORMATO A1 - EDIFICAÇÕES E RAMPAS | 100% | 0 d | 10/07/2023 | 18/10/2023 |
| 51 | 1.2 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA LAJES EM FORMATO A1 - EDIFICAÇÕES E RAMPAS | 100% | 0 d | 12/06/2023 | 12/06/2023 |
| 52 | 1.3 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A1 | 100% | 0 d | 10/05/2023 | 10/05/2023 |
| 53 | 1.3 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SPDA EM FORMATO A1 | 100% | 0 d | 10/05/2023 | 10/05/2023 |
| 54 | 1.4 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM FORMATO A1 | 100% | 0 d | 12/06/2023 | 19/09/2023 |
| 55 | 1.5 | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA EM FORMATO A0 | 100% | 0 d | 17/03/2023 | 17/03/2023 |
| 56 | 2 | SERVIÇOS TÉCNICOS PRELIMINARES | 52% | 428,13 d | 08/02/2023 | 30/08/2024 |
| 57 | 2.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | 74% | 45 d | 09/02/2023 | 17/11/2023 |

| | | | | | |
|-----------|---|------|----------|------------|------------|
| 58 2.2 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | 40% | 380 d | 09/02/2023 | 30/08/2024 |
| 59 2.3 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ALOJAMENTO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | 34% | 350 d | 03/04/2023 | 21/08/2024 |
| 60 2.4 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | 34% | 350 d | 03/04/2023 | 21/08/2024 |
| 61 2.5 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | 34% | 350 d | 03/04/2023 | 21/08/2024 |
| 62 2.6 | LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 15 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO E FORA DA OBRA, COM TRANSPORTE NO RAIO DE ATÉ 1 KM | 72% | 136 d | 08/02/2023 | 22/12/2023 |
| 63 2.7 | DESTOCAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DAS RAÍZES - DIÂMETROS MAIORES QUE 50 CM | 79% | 100 d | 19/09/2023 | 05/02/2024 |
| 64 2.8 | TAPUME FIXO PARA FECHAMENTO DE ÁREAS, COM PORTÃO | 56% | 42 d | 14/07/2023 | 01/02/2024 |
| 65 2.9 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS (ÁGUA E ESGOTO - INCLUINDO ABRIGO, CAVALETE E CAIXA PRINCIPAL) | 100% | 15 d | 11/09/2023 | 28/09/2023 |
| 66 2.10 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS (ENERGIA - ABRIGO, POSTE DE CONCRETO, ATERRAMENTO E CAIXA DE AÇO) | 100% | 15 d | 19/09/2023 | 06/10/2023 |
| 67 2.11 | LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO | 79% | 276 d | 22/02/2023 | 28/02/2024 |
| 68 2.12 | LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS | 100% | 276 d | 10/04/2023 | 12/04/2024 |
| 69 2.13 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | 0% | 60 d | 01/11/2023 | 23/01/2024 |
| 70 2.14 | CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM | 0% | 60 d | 01/11/2023 | 23/01/2024 |
| 71 | 3 TERRAPLENAGEM E GEOTECNIA | 19% | 357,5 d | 02/05/2023 | 19/08/2024 |
| 72 | PARTE 01 - ESTACIONAMENTO | 35% | 277 d | 14/08/2023 | 19/08/2024 |
| 73 3.1 | CORTE E ATERRO COMPACTADO | 100% | 27 d | 14/08/2023 | 18/09/2023 |
| 74 3.2 | FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM | 0% | 50 d | 14/06/2024 | 19/08/2024 |
| 75 | PARTE 02 - TALUDE | 18% | 357,5 d | 02/05/2023 | 19/08/2024 |
| 76 3.1 | CORTE E ATERRO COMPACTADO | 53% | 66 d | 02/05/2023 | 14/12/2023 |
| 77 3.2 | FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM | 0% | 66 d | 24/05/2024 | 19/08/2024 |
| 78 3.3 | GRAMA ARMADA TELA VEGETAL | 0% | 66 d | 14/12/2023 | 13/03/2024 |
| 79 | PARTE 03 - CAMPO | 0% | 186,86 d | 14/12/2023 | 19/08/2024 |
| 80 3.1 | CORTE E ATERRO COMPACTADO | 0% | 22 d | 14/12/2023 | 15/01/2024 |
| 81 3.2 | FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM | 0% | 22 d | 22/07/2024 | 19/08/2024 |
| 82 | 4 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 19% | 267,41 d | 15/05/2023 | 07/05/2024 |
| 83 4.1. | DESCIDA D'ÁGUA EM DEGRAUS | 12% | 45 d | 07/03/2024 | 07/05/2024 |
| 84 4.1.1 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M | 8% | 15 d | 07/03/2024 | 27/03/2024 |
| 85 4.1.2 | CONCRETO FCK = 15,0MPA - USINADO | 12% | 5 d | 23/04/2024 | 30/04/2024 |
| 86 4.1.3 | FORMA ESPECIAL DE CHAPAS RESINADAS (10MM) - PLANA | 14% | 10 d | 27/03/2024 | 10/04/2024 |
| 87 4.1.4 | CONCRETO FCK = 20,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | 13% | 5 d | 30/04/2024 | 07/05/2024 |
| 88 4.1.5 | ARMADURA EM AÇO CA-50 | 15% | 10 d | 10/04/2024 | 23/04/2024 |
| 89 4.2 | TUBULAÇÃO DE CONDUÇÃO | 31% | 182,79 d | 15/05/2023 | 15/01/2024 |
| 90 4.2.1 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M | 24% | 22 d | 15/05/2023 | 27/11/2023 |
| 91 4.2.2 | LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA | 25% | 22 d | 26/05/2023 | 27/11/2023 |
| 92 4.2.3 | TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 80CM | 0% | 15 d | 01/12/2023 | 21/12/2023 |
| 93 4.2.4 | TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 100CM | 71% | 22 d | 09/06/2023 | 04/10/2023 |
| 94 4.2.5 | TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN=1500MM | 0% | 0 d | 31/10/2023 | 31/10/2023 |
| 95 4.2.6 | REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM ROLO, MÍNIMO DE 95% | 22% | 22 d | 07/07/2023 | 15/01/2024 |
| 96 4.2.7 | PN ESCORAMENTO DE SOLO CONTÍNUO | 0% | 1,13 d | 01/11/2023 | 01/11/2023 |
| 97 4.2.8 | PEDRA RACHÃO D= 10 A 15 CM | 100% | 1,13 d | 19/09/2023 | 19/09/2023 |
| 98 4.3 | MURO DE ALA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, EM CONCRETO ARMADO E BOCA DE LOBO | 36% | 67,28 d | 10/11/2023 | 12/02/2024 |
| 99 4.3.1 | CONCRETO FCK = 15,0MPA - USINADO | 10% | 5 d | 26/12/2023 | 03/01/2024 |
| 100 4.3.2 | CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | 7% | 5 d | 03/01/2024 | 09/01/2024 |
| 101 4.3.3 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | 5% | 22 d | 10/11/2023 | 12/02/2024 |
| 102 4.3.4 | BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 19CM - ATÉ 6MPA | 62% | 22 d | 21/11/2023 | 19/12/2023 |
| 103 4.3.5 | ARGAMASSA GRAUTE | 100% | 22 d | 21/11/2023 | 19/12/2023 |
| 104 4.3.6 | ARMADURA EM AÇO CA-50 | 6% | 22 d | 27/11/2023 | 26/12/2023 |
| 105 4.3.7 | BOCA DE LOBO SIMPLES TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO | 0% | 5 d | 09/01/2024 | 16/01/2024 |
| 106 4.3.8 | BOCA DE LEÃO SIMPLES TIPO PMSP COM GRELHA | 0% | 5 d | 09/01/2024 | 16/01/2024 |
| 107 4.4 | POÇO DE VISITA (8 UNIDADES) | 15% | 151,19 d | 17/08/2023 | 12/03/2024 |
| 108 4.4.1 | POÇO DE VISITA DE 1,60 X 1,60 X 1,60M - TIPO PMSP | 38% | 20 d | 17/08/2023 | 07/02/2024 |
| 109 4.4.2 | CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA TIPO PMSP EM ALVENARIA, DIÂMETRO INTERNO 70CM - PESCOÇO | 0% | 20 d | 07/02/2024 | 05/03/2024 |
| 110 4.4.3 | LASTRO DE CONCRETO FCK=10MPA | 0% | 5 d | 15/01/2024 | 22/01/2024 |
| 111 4.4.4 | TAMPAO EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 600MM, CLASSE B 125 (RUPTURA >125KN) | 0% | 5 d | 05/03/2024 | 12/03/2024 |
| 112 4.5 | CANALETA TRIANGULAR DE BERMA | 0% | 44 d | 07/03/2024 | 06/05/2024 |
| 113 4.5.1 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M | 0% | 20 d | 07/03/2024 | 04/04/2024 |
| 114 4.5.2 | PN REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM ROLO, MÍNIMO DE 95% | 0% | 12 d | 18/04/2024 | 06/05/2024 |

| | | | | |
|-------------|--|----------|------------|------------|
| 115 4.5.3 | LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA | 0% 12 d | 04/04/2024 | 18/04/2024 |
| 116 4.6 | CAIXA DE PASSAGEM | 0% 39 d | 16/01/2024 | 07/03/2024 |
| 117 4.6.1 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M | 0% 15 d | 16/01/2024 | 06/02/2024 |
| 118 4.6.2 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) | 0% 12 d | 06/02/2024 | 22/02/2024 |
| 119 4.6.3 | CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 100X100 | 0% 12 d | 22/02/2024 | 07/03/2024 |
| 120 4.7 | GUIAS, SARJETA E SARJETÃO | 0% 45 d | 07/03/2024 | 07/05/2024 |
| 121 4.7.1 | GUIA DE CONCRETO RETA OU CURVA, TIPO PMSF | 0% 15 d | 07/03/2024 | 27/03/2024 |
| 122 4.7.2 | CANALETA DE CONCRETO, TIPO GUIA E SARJETA - SECÇÃO 15X40CM | 0% 15 d | 27/03/2024 | 17/04/2024 |
| 123 4.7.3 | CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK= 20,0MPA | 0% 15 d | 17/04/2024 | 07/05/2024 |
| 124 | 5 MURO DE ARRIMO | 0% 80 d | 21/02/2024 | 06/06/2024 |
| 125 5.1 | FORMA ESPECIAL DE CHAPAS RESINADAS (10MM) - PLANA | 0% 20 d | 21/02/2024 | 18/03/2024 |
| 126 5.2 | ARMADURA EM AÇO CA-50 | 0% 20 d | 19/03/2024 | 15/04/2024 |
| 127 5.3 | CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO | 0% 20 d | 15/04/2024 | 10/05/2024 |
| 128 5.4 | REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM ROLO, MÍNIMO DE 95% PN | 0% 20 d | 10/05/2024 | 06/06/2024 |
| 129 | 6 CALÇADAS E PASSEIOS | 0% 65 d | 06/06/2024 | 28/08/2024 |
| 130 6.1 | PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 10CM | 0% 20 d | 22/07/2024 | 15/08/2024 |
| 131 6.2 | PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 6CM | 0% 20 d | 22/07/2024 | 15/08/2024 |
| 132 6.3 | FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS (12MM) - PLANA | 0% 20 d | 06/06/2024 | 02/07/2024 |
| 133 6.4 | ARMADURA EM AÇO CA-50 | 0% 20 d | 19/06/2024 | 15/07/2024 |
| 134 6.5 | CONCRETO FCK = 15,0MPA - VIRADO NA OBRA | 0% 5 d | 15/07/2024 | 22/07/2024 |
| 135 6.6 | DP.04 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO | 0% 5 d | 15/08/2024 | 21/08/2024 |
| 136 6.7 | ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA | 0% 5 d | 22/08/2024 | 28/08/2024 |
| 137 | 7 PAISAGISMO | 0% 30 d | 24/07/2024 | 30/08/2024 |
| 138 7.1 | PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) | 0% 25 d | 30/07/2024 | 30/08/2024 |
| 139 7.2 | IPOMÉIA (IPOMEIA LEARII) | 0% 25 d | 24/07/2024 | 23/08/2024 |
| 140 7.3 | ÁRVORE ORNAMENTAL TIPO IPÊ AMARELO - H = 2 M | 0% 25 d | 24/07/2024 | 23/08/2024 |
| 141 7.4 | ÁRVORE ORNAMENTAL TIPO MANACÁ-DA-SERRA - H = 4 M | 0% 25 d | 24/07/2024 | 23/08/2024 |
| 142 7.5 | ÁRVORE ORNAMENTAL TIPO AROEIRA SALSA, H = 2 M | 0% 25 d | 24/07/2024 | 23/08/2024 |
| 143 | 8 ARQUITETURA | 0% 198 d | 13/12/2023 | 30/08/2024 |
| 144 8.1 | PORTARIA / BILHETERIA | 0% 159 d | 13/12/2023 | 11/07/2024 |
| 145 8.1.1 | FUNDAÇÃO | 0% 28 d | 28/12/2023 | 05/02/2024 |
| 146 8.1.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50 M | 0% 4 d | 04/01/2024 | 09/01/2024 |
| 147 8.1.1.2 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO | 0% 4 d | 09/01/2024 | 15/01/2024 |
| 148 8.1.1.3 | LASTRO DE BRITA - 5 CM | 0% 4 d | 15/01/2024 | 18/01/2024 |
| 149 8.1.1.4 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE - DIÂMETRO DE 30 CM | 0% 4 d | 28/12/2023 | 03/01/2024 |
| 150 8.1.1.5 | ARMADURA EM AÇO CA-50 | 0% 4 d | 18/01/2024 | 24/01/2024 |
| 151 8.1.1.6 | FORMA COMUM DE TÁBUA DE PINUS | 0% 4 d | 24/01/2024 | 31/01/2024 |
| 152 8.1.1.7 | CONCRETO FCK = 25 MPA - USINADO | 0% 4 d | 31/01/2024 | 05/02/2024 |
| 153 8.1.1 | EMBASAMENTO | 0% 10 d | 05/02/2024 | 19/02/2024 |
| 154 8.1.1.1 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO DE 14 X19 X 39CM - CLASSE A | 0% 5 d | 05/02/2024 | 12/02/2024 |
| 155 8.1.1.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL | 0% 5 d | 12/02/2024 | 19/02/2024 |
| 156 8.1.2 | ALVENARIA | 0% 15 d | 20/02/2024 | 08/03/2024 |
| 157 8.1.2.1 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM - CLASSE B (4 MPA) | 0% 5 d | 20/02/2024 | 26/02/2024 |
| 158 8.1.2.2 | CONCRETO GRAUTE | 0% 5 d | 04/03/2024 | 08/03/2024 |
| 159 8.1.2.3 | ARMADURA EM AÇO CA-50 PARA BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL | 0% 5 d | 26/02/2024 | 04/03/2024 |
| 160 8.1.3 | COBERTURA | 0% 80 d | 08/03/2024 | 24/06/2024 |
| 161 8.1.3.1 | ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA DE BARRO - VÃOS ATÉ 7,00 M | 0% 10 d | 08/03/2024 | 21/03/2024 |
| 162 8.1.3.2 | TELHA DE BARRO TIPO ITALIANA | 0% 10 d | 21/03/2024 | 04/04/2024 |
| 163 8.1.3.3 | FORRO EM TÁBUAS APARELHADAS MACHO E FÊMEA DE PINUS | 0% 5 d | 04/06/2024 | 11/06/2024 |
| 164 8.1.3.4 | VERNIZ FUNGICIDA PARA MADEIRA | 0% 5 d | 17/06/2024 | 24/06/2024 |
| 165 8.1.3.5 | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA N° 24 - CORTE 0,33 M | 0% 10 d | 04/04/2024 | 17/04/2024 |
| 166 8.1.3.6 | TESTEIRA EM TÁBUA APARELHADA, LARGURA ATÉ 20 CM | 0% 10 d | 17/04/2024 | 30/04/2024 |
| 167 8.1.4 | ESQUADRIAS | 0% 5 d | 11/06/2024 | 17/06/2024 |
| 168 8.1.4.1 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO BASCULANTE COM VIDRO, LINHA COMERCIAL | 0% 5 d | 11/06/2024 | 17/06/2024 |
| 169 8.1.4.2 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO DE CORRER COM VIDRO, LINHA COMERCIAL | 0% 5 d | 11/06/2024 | 17/06/2024 |
| 170 8.1.4.3 | VIDRO LISO LAMINADO INCOLOR DE 10 MM | 0% 5 d | 11/06/2024 | 17/06/2024 |
| 171 8.1.4.4 | PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA, LINHA COMERCIAL | 0% 5 d | 11/06/2024 | 17/06/2024 |
| 172 8.1.5 | REVESTIMENTOS | 0% 10 d | 15/05/2024 | 28/05/2024 |
| 173 8.1.5.1 | PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA | 0% 5 d | 15/05/2024 | 21/05/2024 |
| 174 8.1.5.2 | RODAPÉ EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA | 0% 5 d | 21/05/2024 | 28/05/2024 |
| 175 8.1.6 | PINTURA | 0% 25 d | 28/05/2024 | 28/06/2024 |
| 176 8.1.6.1 | REVESTIMENTO EM GESSO LISO DESEMPENADO SOBRE BLOCO | 0% 5 d | 28/05/2024 | 04/06/2024 |
| 177 8.1.6.2 | TINTA LÁTEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | 0% 5 d | 24/06/2024 | 28/06/2024 |
| 178 8.1.7 | INSTALAÇÕES - ELE / HID | 0% 55 d | 30/04/2024 | 11/07/2024 |
| 179 8.1.7.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 16 DIN / 12 BOLT ON - 150 A - SEM COMPONENTES | 0% 5 d | 08/05/2024 | 14/05/2024 |
| 180 8.1.7.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 127 / 220 V, CORRENTE DE 10A ATÉ 30A | 0% 5 d | 08/05/2024 | 14/05/2024 |

| | | | | | |
|-----|----------|--|----------|------------|------------|
| 181 | 8.1.7.3 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 80A X 30MA - 4 POLOS | 0% 5 d | 08/05/2024 | 14/05/2024 |
| 182 | 8.1.7.4 | PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR 110 / 220 V CAIXA 4X2 | 0% 5 d | 08/05/2024 | 14/05/2024 |
| 183 | 8.1.7.5 | PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4X2 | 0% 5 d | 08/05/2024 | 14/05/2024 |
| 184 | 8.1.7.6 | LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 400K, FLUXO LUMINOSO DE 1363 A 1800 LM, POTENCIA DE 15 A 19 W | 0% 5 d | 28/06/2024 | 05/07/2024 |
| 185 | 8.1.7.7 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN = 25MM, (3/4), INCLUSIVE CONEXÕES | 0% 5 d | 30/04/2024 | 08/05/2024 |
| 186 | 8.1.7.8 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4" | 0% 5 d | 28/06/2024 | 05/07/2024 |
| 187 | 8.1.7.9 | BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA | 0% 5 d | 28/06/2024 | 05/07/2024 |
| 188 | 8.1.7.10 | LAVATÓRIO DE LOUÇAS COM COLUNA | 0% 5 d | 28/06/2024 | 05/07/2024 |
| 189 | 8.1.7.11 | CONECTOR / ADAPTADOR FEMEA, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | 0% 5 d | 08/05/2024 | 14/05/2024 |
| 190 | 8.1.7.12 | ENGATE FLEXÍVEL PVC DN = 1/2" | 0% 5 d | 08/05/2024 | 14/05/2024 |
| 191 | 8.1.7.13 | ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO | 0% 5 d | 28/06/2024 | 05/07/2024 |
| 192 | 8.1.7.14 | VÁLVULA DE PVC PARA LAVATÓRIO | 0% 5 d | 28/06/2024 | 05/07/2024 |
| 193 | 8.1.7.15 | SIFÃO PLÁSTICO COM COPO, RÍGIDO DE 1' X 1 1/2" | 0% 5 d | 28/06/2024 | 05/07/2024 |
| 194 | 8.1.7.16 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DN = 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES | 0% 5 d | 30/04/2024 | 08/05/2024 |
| 195 | 8.1.7.17 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DN = 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES | 0% 5 d | 30/04/2024 | 08/05/2024 |
| 196 | 8.1.7.18 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DN = 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES | 0% 5 d | 30/04/2024 | 08/05/2024 |
| 197 | 8.1.7.19 | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO COMPACTA, ACIONAMENTO HIDROMECAÂNICO. EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2" | 0% 5 d | 28/06/2024 | 05/07/2024 |
| 198 | 8.1.7.20 | EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUIMICO SECO ABC - CAPACIDADE DE 6KG | 0% 5 d | 28/06/2024 | 05/07/2024 |
| 199 | 8.1.7.21 | CATRACA DIGITAL | 0% 10 d | 28/06/2024 | 11/07/2024 |
| 200 | 8.1.8 | RAMPAS ELEVADAS | 0% 95 d | 13/12/2023 | 18/04/2024 |
| 201 | 8.1.8.1 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE - DIÂMETRO DE 40 CM | 0% 10 d | 04/01/2024 | 17/01/2024 |
| 202 | 8.1.8.2 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO ASTM-A572 GRAU 50, SEM PINTURA | 0% 20 d | 13/12/2023 | 10/01/2024 |
| 203 | 8.1.8.3 | FORNECIMENTODE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A572 GRAU 50, SEM PINTURA | 0% 20 d | 27/12/2023 | 23/01/2024 |
| 204 | 8.1.8.2 | MONTAGEM DE ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO ASTM-A572 GRAU 50, SEM PINTURA | 0% 10 d | 17/01/2024 | 31/01/2024 |
| 205 | 8.1.8.3 | MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A572 GRAU 50, SEM PINTURA | 0% 20 d | 31/01/2024 | 27/02/2024 |
| 206 | 8.1.8.4 | GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE | 0% 20 d | 27/02/2024 | 22/03/2024 |
| 207 | 8.1.8.5 | ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA | 0% 20 d | 22/03/2024 | 18/04/2024 |
| 208 | 8.2 | PORTARIA DO ESTACIONAMENTO (GUARITA) | 0% 126 d | 05/01/2024 | 21/06/2024 |
| 209 | 8.2.1 | FUNDAÇÃO | 0% 21 d | 05/01/2024 | 02/02/2024 |
| 210 | 8.2.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50 M | 0% 3 d | 10/01/2024 | 15/01/2024 |
| 211 | 8.2.1.2 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO | 0% 3 d | 15/01/2024 | 17/01/2024 |
| 212 | 8.2.1.3 | LASTRO DE BRITA | 0% 3 d | 18/01/2024 | 22/01/2024 |
| 213 | 8.2.1.4 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE - DIÂMETRO DE 30 CM | 0% 3 d | 05/01/2024 | 10/01/2024 |
| 214 | 8.2.1.5 | ARMADURA EM AÇO CA-50 | 0% 3 d | 22/01/2024 | 26/01/2024 |
| 215 | 8.2.1.6 | FORMA COMUM DE TÁBUA DE PINUS | 0% 3 d | 26/01/2024 | 31/01/2024 |
| 216 | 8.2.1.7 | CONCRETO FCK = 25 MPA - USINADO | 0% 3 d | 31/01/2024 | 02/02/2024 |
| 217 | 8.2.2 | EMBASAMENTO | 0% 10 d | 05/02/2024 | 19/02/2024 |
| 218 | 8.2.2.1 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO DE 14 X19 X 39CM - CLASSE A | 0% 5 d | 05/02/2024 | 09/02/2024 |
| 219 | 8.2.2.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL | 0% 5 d | 09/02/2024 | 19/02/2024 |
| 220 | 8.2.3 | ALVENARIA | 0% 15 d | 19/02/2024 | 07/03/2024 |
| 221 | 8.2.3.1 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM - CLASSE B (4 MPA) | 0% 5 d | 19/02/2024 | 23/02/2024 |
| 222 | 8.2.3.2 | CONCRETO GRAUTE | 0% 5 d | 01/03/2024 | 07/03/2024 |
| 223 | 8.2.3.3 | ARMADURA EM AÇO CA-50 PARA BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL | 0% 5 d | 23/02/2024 | 01/03/2024 |
| 224 | 8.2.4 | COBERTURA | 0% 70 d | 07/03/2024 | 10/06/2024 |
| 225 | 8.2.4.1 | ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA DE BARRO - VÃOS ATÉ 7,00 M | 0% 5 d | 07/03/2024 | 14/03/2024 |
| 226 | 8.2.4.2 | TELHA DE BARRO TIPO ITALIANA | 0% 5 d | 14/03/2024 | 20/03/2024 |
| 227 | 8.2.4.3 | FORRO EM TÁBUAS APARELHADAS MACHO E FÊMEA DE PINUS | 0% 5 d | 30/04/2024 | 07/05/2024 |
| 228 | 8.2.4.4 | VERNIZ FUNGICIDA PARA MADEIRA | 0% 5 d | 03/06/2024 | 10/06/2024 |
| 229 | 8.2.4.5 | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA N° 24 - CORTE 0,33 M | 0% 5 d | 20/03/2024 | 27/03/2024 |
| 230 | 8.2.4.6 | TESTEIRA EM TÁBUA APARELHADA, LARGURA ATÉ 20 CM | 0% 5 d | 27/03/2024 | 03/04/2024 |
| 231 | 8.2.5 | ESQUADRIAS | 0% 15 d | 14/05/2024 | 03/06/2024 |
| 232 | 8.2.5.1 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO BASCULANTE COM VIDRO, LINHA COMERCIAL | 0% 5 d | 14/05/2024 | 20/05/2024 |
| 233 | 8.2.5.2 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO DE CORRER COM VIDRO, LINHA COMERCIAL | 0% 5 d | 20/05/2024 | 27/05/2024 |
| 234 | 8.2.5.3 | PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA, LINHA COMERCIAL | 0% 5 d | 27/05/2024 | 03/06/2024 |
| 235 | 8.2.6 | REVESTIMENTOS | 0% 10 d | 16/04/2024 | 29/04/2024 |
| 236 | 8.2.6.1 | PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA | 0% 5 d | 16/04/2024 | 23/04/2024 |
| 237 | 8.2.6.2 | RODAPÉ EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA | 0% 5 d | 23/04/2024 | 29/04/2024 |
| 238 | 8.2.7 | PINTURA | 0% 30 d | 07/05/2024 | 14/06/2024 |
| 239 | 8.2.7.1 | REVESTIMENTO EM GESSO LISO DESEMPENADO SOBRE BLOCO | 0% 5 d | 07/05/2024 | 14/05/2024 |
| 240 | 8.2.7.2 | TINTA LÁTEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | 0% 5 d | 10/06/2024 | 14/06/2024 |
| 241 | 8.2.8 | INSTALAÇÕES - ELE / HID | 0% 60 d | 03/04/2024 | 21/06/2024 |
| 242 | 8.2.8.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 16 DIN / 12 BOLT ON - 150 A - SEM COMPONENTES | 0% 5 d | 10/04/2024 | 16/04/2024 |

| | | | | |
|--------------|--|----------|------------|------------|
| 243 8.2.8.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 127 / 220 V, CORRENTE DE 10A ATÉ 30A | 0% 5 d | 10/04/2024 | 16/04/2024 |
| 244 8.2.8.3 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 80A X 30MA - 4 POLOS | 0% 5 d | 10/04/2024 | 16/04/2024 |
| 245 8.2.8.4 | PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR 110 / 220 V CAIXA 4X2 | 0% 5 d | 10/04/2024 | 16/04/2024 |
| 246 8.2.8.5 | PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4X2 | 0% 5 d | 10/04/2024 | 16/04/2024 |
| 247 8.2.8.6 | PONTO DE LUZ - CAIXA FUNDO MÓVEL | 0% 5 d | 10/04/2024 | 16/04/2024 |
| 248 8.2.8.7 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN = 25MM, (3/4), INCLUSIVE CONEXÕES | 0% 5 d | 03/04/2024 | 10/04/2024 |
| 249 8.2.8.8 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4" | 0% 5 d | 14/06/2024 | 21/06/2024 |
| 250 8.2.8.9 | BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA | 0% 5 d | 14/06/2024 | 21/06/2024 |
| 251 8.2.8.10 | LAVATÓRIO DE LOUÇAS COM COLUNA | 0% 5 d | 14/06/2024 | 21/06/2024 |
| 252 8.2.8.11 | CONECTOR / ADAPTADOR FEMEA, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | 0% 5 d | 10/04/2024 | 16/04/2024 |
| 253 8.2.8.12 | ENGATE FLEXÍVEL PVC DN = 1/2" | 0% 5 d | 10/04/2024 | 16/04/2024 |
| 254 8.2.8.13 | ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO | 0% 5 d | 14/06/2024 | 21/06/2024 |
| 255 8.2.8.14 | VÁLVULA DE PVC PARA LAVATÓRIO | 0% 5 d | 14/06/2024 | 21/06/2024 |
| 256 8.2.8.15 | SIFÃO PLÁSTICO COM COPO, RÍGIDO DE 1' X 1 1/2" | 0% 5 d | 14/06/2024 | 21/06/2024 |
| 257 8.2.8.16 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DN = 40MM, INCLUSIVE CONEÇÕES | 0% 5 d | 03/04/2024 | 10/04/2024 |
| 258 8.2.8.17 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DN = 50MM, INCLUSIVE CONEÇÕES | 0% 5 d | 03/04/2024 | 10/04/2024 |
| 259 8.2.8.18 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DN = 100MM, INCLUSIVE CONEÇÕES | 0% 5 d | 03/04/2024 | 10/04/2024 |
| 260 8.2.8.19 | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO COMPACTA, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2" | 0% 5 d | 14/06/2024 | 21/06/2024 |
| 261 8.2.8.20 | EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUIMICO SECO ABC - CAPACIDADE DE 6KG | 0% 5 d | 14/06/2024 | 21/06/2024 |
| 262 8.3 | SANITÁRIOS | 0% 145 d | 19/02/2024 | 23/08/2024 |
| 263 8.3.1 | FUNDAÇÃO | 0% 28 d | 19/02/2024 | 25/03/2024 |
| 264 8.3.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50 M | 0% 4 d | 22/02/2024 | 28/02/2024 |
| 265 8.3.1.2 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO | 0% 4 d | 28/02/2024 | 04/03/2024 |
| 266 8.3.1.3 | LASTRO DE BRITA - 5 CM | 0% 4 d | 05/03/2024 | 08/03/2024 |
| 267 8.3.1.4 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE - DIÂMETRO DE 30 CM | 0% 4 d | 19/02/2024 | 22/02/2024 |
| 268 8.3.1.5 | ARMADURA EM AÇO CA-50 | 0% 4 d | 08/03/2024 | 14/03/2024 |
| 269 8.3.1.6 | FORMA COMUM DE TÁBUA DE PINUS | 0% 4 d | 14/03/2024 | 19/03/2024 |
| 270 8.3.1.7 | CONCRETO FCK = 25 MPA - USINADO | 0% 4 d | 19/03/2024 | 25/03/2024 |
| 271 8.3.2 | EMBASAMENTO | 0% 10 d | 26/03/2024 | 09/04/2024 |
| 272 8.3.2.1 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO DE 14 X19 X 39CM - CLASSE A | 0% 5 d | 26/03/2024 | 02/04/2024 |
| 273 8.3.2.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL | 0% 5 d | 02/04/2024 | 09/04/2024 |
| 274 8.3.3 | ALVENARIA | 0% 15 d | 10/04/2024 | 29/04/2024 |
| 275 8.3.3.1 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM - CLASSE B (4 MPA) | 0% 5 d | 10/04/2024 | 16/04/2024 |
| 276 8.3.3.2 | CONCRETO GRAUTE | 0% 5 d | 23/04/2024 | 29/04/2024 |
| 277 8.3.3.3 | ARMADURA EM AÇO CA-50 PARA BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL | 0% 5 d | 16/04/2024 | 23/04/2024 |
| 278 8.3.4 | COBERTURA | 0% 75 d | 30/04/2024 | 06/08/2024 |
| 279 8.3.4.1 | M ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA DE BARRO - VÃOS DE 10,01 A 13,00 | 0% 5 d | 30/04/2024 | 07/05/2024 |
| 280 8.3.4.2 | TELHA DE BARRO TIPO ITALIANA | 0% 5 d | 07/05/2024 | 14/05/2024 |
| 281 8.3.4.3 | FORRO EM TÁBUAS APARELHADAS MACHO E FÊMEA DE PINUS | 0% 5 d | 27/06/2024 | 04/07/2024 |
| 282 8.3.4.4 | VERNIZ FUNGICIDA PARA MADEIRA | 0% 5 d | 30/07/2024 | 06/08/2024 |
| 283 8.3.4.5 | CALHA, RÚFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA N° 24 - CORTE 0,33 M | 0% 5 d | 14/05/2024 | 20/05/2024 |
| 284 8.3.4.6 | TESTEIRA EM TÁBUA APARELHADA, LARGURA ATÉ 20 CM | 0% 5 d | 20/05/2024 | 27/05/2024 |
| 285 8.3.5 | ESQUADRIAS | 0% 15 d | 11/07/2024 | 30/07/2024 |
| 286 8.3.5.1 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO BASCULANTE COM VIDRO, LINHA COMERCIAL | 0% 5 d | 11/07/2024 | 17/07/2024 |
| 287 8.3.5.2 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO BASCULANTE COM VIDRO, LINHA COMERCIAL | 0% 5 d | 17/07/2024 | 24/07/2024 |
| 288 8.3.5.3 | PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA, LINHA COMERCIAL | 0% 5 d | 24/07/2024 | 30/07/2024 |
| 289 8.3.6 | REVESTIMENTOS | 0% 10 d | 10/06/2024 | 21/06/2024 |
| 290 8.3.6.1 | PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA | 0% 5 d | 10/06/2024 | 14/06/2024 |
| 291 8.3.6.2 | RODAPÉ EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA | 0% 5 d | 14/06/2024 | 21/06/2024 |
| 292 8.3.7 | PINTURA | 0% 40 d | 21/06/2024 | 12/08/2024 |
| 293 8.3.7.1 | REVESTIMENTO EM GESSO LISO DESEMPENADO SOBRE BLOCO | 0% 5 d | 21/06/2024 | 27/06/2024 |
| 294 8.3.7.2 | TINTA LÁTEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | 0% 5 d | 06/08/2024 | 12/08/2024 |
| 295 8.3.8 | INSTALAÇÕES - ELE / HID | 0% 70 d | 27/05/2024 | 23/08/2024 |
| 296 8.3.8.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 16 DIN / 12 BOLT ON - 150 A - SEM COMPONENTES | 0% 5 d | 03/06/2024 | 10/06/2024 |
| 297 8.3.8.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 127 / 220 V, CORRENTE DE 10A ATÉ 30A | 0% 5 d | 03/06/2024 | 10/06/2024 |
| 298 8.3.8.3 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 80A X 30MA - 4 POLOS | 0% 5 d | 03/06/2024 | 10/06/2024 |
| 299 8.3.8.4 | PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR 110 / 220 V CAIXA 4X2 | 0% 5 d | 03/06/2024 | 10/06/2024 |
| 300 8.3.8.5 | PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4X2 | 0% 5 d | 03/06/2024 | 10/06/2024 |
| 301 8.3.8.6 | PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 4 TECLA, EM CAIXA 4X4 | 0% 5 d | 03/06/2024 | 10/06/2024 |
| 302 8.3.8.7 | LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 400K, FLUXO LUMINOSO DE 1363 A 1800 LM, POTENCIA DE 15 A 19 W | 0% 5 d | 12/08/2024 | 19/08/2024 |

| | | | | |
|--------------|--|----------|------------|------------|
| 303 8.3.8.8 | LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 400K, FLUXO LUMINOSO DE 1363 A 1800 LM, POTENCIA DE 15 A 19 W | 0% 5 d | 12/08/2024 | 19/08/2024 |
| 304 8.3.8.9 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN = 25MM, (3/4), INCLUSIVE CONEXÕES | 0% 5 d | 27/05/2024 | 03/06/2024 |
| 305 8.3.8.10 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4' | 0% 5 d | 12/08/2024 | 19/08/2024 |
| 306 8.3.8.11 | BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA | 0% 5 d | 19/08/2024 | 23/08/2024 |
| 307 8.3.8.12 | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL | 0% 5 d | 19/08/2024 | 23/08/2024 |
| 308 8.3.8.13 | TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTAO, ESPESSURA DE 2CM, ACABAMENTO POLIDO | 0% 5 d | 19/08/2024 | 23/08/2024 |
| 309 8.3.8.14 | LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO, SEM COLUNA - SEM PERTENCES | 0% 5 d | 19/08/2024 | 23/08/2024 |
| 310 8.3.8.15 | MICTÓRIO DE LOUÇA SIFONADO AUTO ASPIRANTE | 0% 5 d | 19/08/2024 | 23/08/2024 |
| 311 8.3.8.16 | DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3CM | 0% 5 d | 04/07/2024 | 10/07/2024 |
| 312 8.3.8.17 | TUBO DE LIGAÇÃO PARA MICTÓRIO | 0% 5 d | 27/05/2024 | 03/06/2024 |
| 313 8.3.8.18 | CONECTOR / ADAPTADOR FEMEA, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | 0% 5 d | 27/05/2024 | 03/06/2024 |
| 314 8.3.8.19 | ENGATE FLEXÍVEL PVC DN = 1/2' | 0% 5 d | 27/05/2024 | 03/06/2024 |
| 315 8.3.8.20 | ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO | 0% 5 d | 19/08/2024 | 23/08/2024 |
| 316 8.3.8.21 | VÁLVULA DE PVC PARA LAVATÓRIO | 0% 5 d | 19/08/2024 | 23/08/2024 |
| 317 8.3.8.22 | SIFÃO PLÁSTICO COM COPO, RÍGIDO DE 1' X 1 1/2' | 0% 5 d | 19/08/2024 | 23/08/2024 |
| 318 8.3.8.23 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DN = 40MM, INCLUSIVE CONEÇÕES | 0% 5 d | 27/05/2024 | 03/06/2024 |
| 319 8.3.8.24 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DN = 50MM, INCLUSIVE CONEÇÕES | 0% 5 d | 27/05/2024 | 03/06/2024 |
| 320 8.3.8.25 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DN = 100MM, INCLUSIVE CONEÇÕES | 0% 5 d | 27/05/2024 | 03/06/2024 |
| 321 8.3.8.26 | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO COMPACTA, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO. EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2' | 0% 5 d | 19/08/2024 | 23/08/2024 |
| 322 8.3.8.27 | TORNEIRA DE MESA COM BICA MÓVEL E ALAVANCA | 0% 5 d | 19/08/2024 | 23/08/2024 |
| 323 8.3.8.28 | EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUIMICO SECO ABC - CAPACIDADE DE 6KG | 0% 5 d | 19/08/2024 | 23/08/2024 |
| 324 8.4 | PORTARIA DE SERVIÇO | 0% 128 d | 12/02/2024 | 24/07/2024 |
| 325 8.4.1 | FUNDAÇÃO | 0% 28 d | 12/02/2024 | 19/03/2024 |
| 326 8.4.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50 M | 0% 4 d | 19/02/2024 | 22/02/2024 |
| 327 8.4.1.2 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO | 0% 4 d | 22/02/2024 | 28/02/2024 |
| 328 8.4.1.3 | LASTRO DE BRITA | 0% 4 d | 28/02/2024 | 04/03/2024 |
| 329 8.4.1.4 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE - DIÂMETRO DE 30 CM | 0% 4 d | 12/02/2024 | 19/02/2024 |
| 330 8.4.1.5 | ARMADURA EM AÇO CA-50 | 0% 4 d | 05/03/2024 | 08/03/2024 |
| 331 8.4.1.6 | FORMA COMUM DE TÁBUA DE PINUS | 0% 4 d | 08/03/2024 | 14/03/2024 |
| 332 8.4.1.7 | CONCRETO FCK = 25 MPA - USINADO | 0% 4 d | 14/03/2024 | 19/03/2024 |
| 333 8.4.2 | EMBASAMENTO | 0% 10 d | 20/03/2024 | 03/04/2024 |
| 334 8.4.2.1 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO DE 14 X19 X 39CM - CLASSE A | 0% 5 d | 20/03/2024 | 27/03/2024 |
| 335 8.4.2.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL | 0% 5 d | 27/03/2024 | 03/04/2024 |
| 336 8.4.3 | ALVENARIA | 0% 15 d | 03/04/2024 | 23/04/2024 |
| 337 8.4.3.1 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM - CLASSE B (4 MPA) | 0% 5 d | 03/04/2024 | 10/04/2024 |
| 338 8.4.3.2 | CONCRETO GRAUTE | 0% 5 d | 16/04/2024 | 23/04/2024 |
| 339 8.4.3.3 | ARMADURA EM AÇO CA-50 PARA BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL | 0% 5 d | 10/04/2024 | 16/04/2024 |
| 340 8.4.4 | COBERTURA | 0% 60 d | 23/04/2024 | 10/07/2024 |
| 341 8.4.4.1 | ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA DE BARRO - VÃOS ATÉ 7,00 M | 0% 5 d | 23/04/2024 | 29/04/2024 |
| 342 8.4.4.2 | TELHA DE BARRO TIPO ITALIANA | 0% 5 d | 30/04/2024 | 07/05/2024 |
| 343 8.4.4.3 | FORRO EM TÁBUAS APARELHADAS MACHO E FÊMEA DE PINUS | 0% 5 d | 21/06/2024 | 27/06/2024 |
| 344 8.4.4.4 | VERNIZ FUNGICIDA PARA MADEIRA | 0% 5 d | 04/07/2024 | 10/07/2024 |
| 345 8.4.4.5 | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA N° 24 - CORTE 0,33 M | 0% 5 d | 07/05/2024 | 14/05/2024 |
| 346 8.4.4.6 | TESTEIRA EM TÁBUA APARELHADA, LARGURA ATÉ 20 CM | 0% 5 d | 14/05/2024 | 20/05/2024 |
| 347 8.4.5 | ESQUADRIAS | 0% 5 d | 27/06/2024 | 04/07/2024 |
| 348 8.4.5.1 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO BASCULANTE COM VIDRO, LINHA COMERCIAL | 0% 5 d | 27/06/2024 | 04/07/2024 |
| 349 8.4.5.2 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO DE CORRER COM VIDRO, LINHA COMERCIAL | 0% 5 d | 27/06/2024 | 04/07/2024 |
| 350 8.4.5.3 | PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA, LINHA COMERCIAL | 0% 5 d | 27/06/2024 | 04/07/2024 |
| 351 8.4.6 | REVESTIMENTOS | 0% 10 d | 03/06/2024 | 14/06/2024 |
| 352 8.4.6.1 | PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA | 0% 5 d | 03/06/2024 | 10/06/2024 |
| 353 8.4.6.2 | RODAPÉ EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA | 0% 5 d | 10/06/2024 | 14/06/2024 |
| 354 8.4.7 | PINTURA | 0% 25 d | 14/06/2024 | 17/07/2024 |
| 355 8.4.7.1 | REVESTIMENTO EM GESSO LISO DESEMPENADO SOBRE BLOCO | 0% 5 d | 14/06/2024 | 21/06/2024 |
| 356 8.4.7.2 | TINTA LÁTEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | 0% 5 d | 11/07/2024 | 17/07/2024 |
| 357 8.4.8 | INSTALAÇÕES - ELE / HID | 0% 50 d | 20/05/2024 | 24/07/2024 |
| 358 8.4.8.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 16 DIN / 12 BOLT ON - 150 A - SEM COMPONENTES | 0% 5 d | 27/05/2024 | 03/06/2024 |
| 359 8.4.8.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 127 / 220 V, CORRENTE DE 10A ATÉ 30A | 0% 5 d | 27/05/2024 | 03/06/2024 |
| 360 8.4.8.3 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 80A X 30MA - 4 POLOS | 0% 5 d | 27/05/2024 | 03/06/2024 |
| 361 8.4.8.4 | PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR 110 / 220 V CAIXA 4X2 | 0% 5 d | 27/05/2024 | 03/06/2024 |
| 362 8.4.8.5 | PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4X2 | 0% 5 d | 27/05/2024 | 03/06/2024 |
| 363 8.4.8.6 | PONTO DE LUZ - CAIXA FUNDO MÓVEL | 0% 5 d | 27/05/2024 | 03/06/2024 |

| | | | | |
|------------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|
| 364 8.4.8.7 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN = 25MM, (3/4), INCLUSIVE CONEXÕES | 0% 5 d | 20/05/2024 | 27/05/2024 |
| 365 8.4.8.8 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4' | 0% 5 d | 27/05/2024 | 03/06/2024 |
| 366 8.4.8.9 | BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA | 0% 5 d | 17/07/2024 | 24/07/2024 |
| 367 8.4.8.10 | LAVATÓRIO DE LOUÇAS COM COLUNA | 0% 5 d | 17/07/2024 | 24/07/2024 |
| 368 8.4.8.11 | CONECTOR / ADAPTADOR FEMEA, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | 0% 5 d | 17/07/2024 | 24/07/2024 |
| 369 8.4.8.12 | ENGATE FLEXÍVEL PVC DN = 1/2' | 0% 5 d | 17/07/2024 | 24/07/2024 |
| 370 8.4.8.13 | ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO | 0% 5 d | 17/07/2024 | 24/07/2024 |
| 371 8.4.8.14 | VÁLVULA DE PVC PARA LAVATÓRIO | 0% 5 d | 17/07/2024 | 24/07/2024 |
| 372 8.4.8.15 | SIFÃO PLÁSTICO COM COPO, RÍGIDO DE 1' X 1 1/2' | 0% 5 d | 27/05/2024 | 03/06/2024 |
| 373 8.4.8.16 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DN = 40MM, INCLUSIVE CONEÇÕES | 0% 5 d | 20/05/2024 | 27/05/2024 |
| 374 8.4.8.17 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DN = 50MM, INCLUSIVE CONEÇÕES | 0% 5 d | 20/05/2024 | 27/05/2024 |
| 375 8.4.8.18 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DN = 100MM, INCLUSIVE CONEÇÕES | 0% 5 d | 20/05/2024 | 27/05/2024 |
| 376 8.4.8.19 | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO COMPACTA, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO. EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2' | 0% 5 d | 17/07/2024 | 24/07/2024 |
| 377 8.4.8.20 | EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUIMICO SECO ABC - CAPACIDADE DE 6KG | 0% 5 d | 17/07/2024 | 24/07/2024 |
| 378 8.5 | ESTACIONAMENTO | 0% 50 d | 21/06/2024 | 23/08/2024 |
| 379 8.5.1 | DEMARCAÇÃO | 0% 10 d | 12/08/2024 | 23/08/2024 |
| 380 8.5.1.1 | TINTA ACRÍLICA PARA FAIXAS DEMARCATÓRIAS | 0% 10 d | 12/08/2024 | 23/08/2024 |
| 381 8.5.2 | ILUMINAÇÃO | 0% 40 d | 21/06/2024 | 12/08/2024 |
| 382 8.5.2.1 | POSTE TELEFONICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 6,00M | 0% 20 d | 21/06/2024 | 17/07/2024 |
| 383 8.5.2.2 | LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE DE 10.400 ATÉ 13.200m, EFICIENCIA MINIMA 107lm/W | 0% 10 d | 17/07/2024 | 30/07/2024 |
| 384 8.5.2.3 | LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA PAREDE/PISO DE 11.838 ATÉ 12.150m, EFICIENCIA MINIMA 107lm/W | 0% 10 d | 30/07/2024 | 12/08/2024 |
| 385 8.6 | ARQUIBANCADA E VESTIÁRIO | 0% 164 d | 30/01/2024 | 30/08/2024 |
| 386 8.6.1 | FUNDAÇÃO | 0% 34 d | 30/01/2024 | 14/03/2024 |
| 387 8.6.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50 M | 0% 5 d | 05/02/2024 | 12/02/2024 |
| 388 8.6.1.2 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO | 0% 5 d | 12/02/2024 | 19/02/2024 |
| 389 8.6.1.3 | LASTRO DE BRITA - 5 CM | 0% 5 d | 20/02/2024 | 26/02/2024 |
| 390 8.6.1.4 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE - DIÂMETRO DE 30 CM | 0% 5 d | 30/01/2024 | 05/02/2024 |
| 391 8.6.1.5 | ARMADURA EM AÇO CA-50 | 0% 5 d | 26/02/2024 | 04/03/2024 |
| 392 8.6.1.6 | FORMA COMUM DE TÁBUA DE PINUS | 0% 5 d | 04/03/2024 | 08/03/2024 |
| 393 8.6.1.7 | CONCRETO FCK = 25 MPA - USINADO | 0% 4 d | 08/03/2024 | 14/03/2024 |
| 394 8.6.2 | EMBASAMENTO | 0% 15 d | 15/03/2024 | 04/04/2024 |
| 395 8.6.2.1 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE A | 0% 5 d | 15/03/2024 | 21/03/2024 |
| 396 8.6.2.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL | 0% 10 d | 21/03/2024 | 04/04/2024 |
| 397 8.6.3 | ESTRUTURA | 0% 21 d | 04/04/2024 | 02/05/2024 |
| 398 8.6.3.1 | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO, USO REVESTIDO, DE 14CM | 0% 20 d | 04/04/2024 | 30/04/2024 |
| 399 8.6.3.2 | PLACAS, VIGAS E PILARES EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO - FCK= 35 MPA | 0% 20 d | 05/04/2024 | 02/05/2024 |
| 400 8.6.4 | ARQUIBANCADA | 0% 83 d | 02/05/2024 | 19/08/2024 |
| 401 8.6.4.1 | PLACAS, VIGAS E PILARES EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO - FCK= 35 MPA | 0% 5 d | 02/05/2024 | 09/05/2024 |
| 402 8.6.4.2 | ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA DE BARRO - VÃOS ATÉ 7,00 M | 0% 5 d | 09/05/2024 | 15/05/2024 |
| 403 8.6.4.3 | TELHA DE BARRO TIPO ITALIANA | 0% 5 d | 15/05/2024 | 22/05/2024 |
| 404 8.6.4.4 | FORRO EM TÁBUAS APARELHADAS MACHO E FÊMEA DE PINUS | 0% 3 d | 01/08/2024 | 06/08/2024 |
| 405 8.6.4.5 | VERNIZ FUNGICIDA PARA MADEIRA | 0% 5 d | 12/08/2024 | 19/08/2024 |
| 406 8.6.4.6 | CALHA, RÚFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA N° 24 - CORTE 0,33 M | 0% 5 d | 22/05/2024 | 28/05/2024 |
| 407 8.6.4.7 | TESTEIRA EM TÁBUA APARELHADA, LARGURA ATÉ 20 CM | 0% 5 d | 29/05/2024 | 05/06/2024 |
| 408 8.6.5 | ESQUADRIAS | 0% 5 d | 06/08/2024 | 12/08/2024 |
| 409 8.6.5.1 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO BASCULANTE COM VIDRO, LINHA COMERCIAL | 0% 5 d | 06/08/2024 | 12/08/2024 |
| 410 8.6.5.2 | VIDRO LISO LAMINADO INCOLOR DE 10 MM | 0% 5 d | 06/08/2024 | 12/08/2024 |
| 411 8.6.5.3 | PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA, LINHA COMERCIAL | 0% 5 d | 06/08/2024 | 12/08/2024 |
| 412 8.6.5.4 | CORRIMÃO TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO 2' | 0% 5 d | 06/08/2024 | 12/08/2024 |
| 413 8.6.5.5 | GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GUARDA CORPO) | 0% 5 d | 06/08/2024 | 12/08/2024 |
| 414 8.6.5.6 | PORTÃO TUBULAR EM TELA DE AÇO GALVANIZADO ATÉ 2,50 M DE ALTURA, COMPLETO | 0% 5 d | 06/08/2024 | 12/08/2024 |
| 415 8.6.5.7 | PORTA CORTA-FOGO CLASSE P.90, COM BARRA ANTIPÂNICO NUMA FACE E MAÇANETA NA OUTRA, COMPLETA | 0% 5 d | 06/08/2024 | 12/08/2024 |
| 416 8.6.6 | REVESTIMENTOS | 0% 20 d | 18/06/2024 | 12/07/2024 |
| 417 8.6.6.1 | PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA | 0% 10 d | 18/06/2024 | 01/07/2024 |
| 418 8.6.6.2 | RODAPÉ EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA | 0% 10 d | 01/07/2024 | 12/07/2024 |
| 419 8.6.7 | PINTURA | 0% 28 d | 19/07/2024 | 23/08/2024 |
| 420 8.6.7.1 | REVESTIMENTO EM GESSO LISO DESEMPENADO SOBRE BLOCO | 0% 10 d | 19/07/2024 | 01/08/2024 |
| 421 8.6.7.2 | TINTA LÁTEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | 0% 10 d | 12/08/2024 | 23/08/2024 |
| 422 8.6.8 | INSTALAÇÕES - ELE / HID | 0% 73 d | 29/05/2024 | 30/08/2024 |

| | | | | | |
|-----|----------|---|----------|------------|------------|
| 423 | 8.6.8.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 44 DIN / 12 BOLT ON - 150 A - SEM COMPONENTES | 0% 5 d | 12/06/2024 | 18/06/2024 |
| 424 | 8.6.8.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 127 / 220 V, CORRENTE DE 10A ATÉ 30A | 0% 5 d | 12/06/2024 | 18/06/2024 |
| 425 | 8.6.8.3 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 80A X 30MA - 4 POLOS | 0% 5 d | 12/06/2024 | 18/06/2024 |
| 426 | 8.6.8.4 | PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR 110 / 220 V CAIXA 4X2 | 0% 5 d | 12/06/2024 | 18/06/2024 |
| 427 | 8.6.8.5 | PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4X2 | 0% 5 d | 12/06/2024 | 18/06/2024 |
| 428 | 8.6.8.6 | PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 4 TECLA, EM CAIXA 4X4 | 0% 5 d | 12/06/2024 | 18/06/2024 |
| 429 | 8.6.8.7 | LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 400K, FLUXO LUMINOSO DE 1363 A 1800 LM, POTENCIA DE 15 A 19 W | 0% 5 d | 23/08/2024 | 30/08/2024 |
| 430 | 8.6.8.8 | LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 400K, FLUXO | 0% 5 d | 23/08/2024 | 30/08/2024 |
| 431 | 8.6.8.9 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN = 25MM, (3/4), INCLUSIVE CONEXÕES | 0% 5 d | 05/06/2024 | 12/06/2024 |
| 432 | 8.6.8.10 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4' | 0% 5 d | 29/05/2024 | 05/06/2024 |
| 433 | 8.6.8.11 | BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA | 0% 5 d | 23/08/2024 | 30/08/2024 |
| 434 | 8.6.8.12 | TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTAO, ESPESSURA DE 2CM, ACABAMENTO POLIDO | 0% 5 d | 23/08/2024 | 30/08/2024 |
| 435 | 8.6.8.13 | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL | 0% 5 d | 23/08/2024 | 30/08/2024 |
| 436 | 8.6.8.14 | MICTÓRIO DE LOUÇA SIFONADO AUTO ASPIRANTE | 0% 5 d | 23/08/2024 | 30/08/2024 |
| 437 | 8.6.8.15 | DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3CM | 0% 5 d | 12/07/2024 | 19/07/2024 |
| 438 | 8.6.8.16 | CHUVEIRO ELÉTRICO DE 7.500W / 220 V , COM RESISTENCIA BLINDADA | 0% 5 d | 23/08/2024 | 30/08/2024 |
| 439 | 8.6.8.17 | TUBO DE LIGAÇÃO PARA MICTÓRIO | 0% 5 d | 29/05/2024 | 05/06/2024 |
| 440 | 8.6.8.18 | ENGATE FLEXÍVEL PVC DN = 1/2' | 0% 5 d | 29/05/2024 | 05/06/2024 |
| 441 | 8.6.8.19 | ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO | 0% 5 d | 23/08/2024 | 30/08/2024 |
| 442 | 8.6.8.20 | VÁLVULA DE PVC PARA LAVATÓRIO | 0% 5 d | 23/08/2024 | 30/08/2024 |
| 443 | 8.6.8.21 | SIFÃO PLÁSTICO COM COPO, RÍGIDO DE 1' X 1 1/2' | 0% 5 d | 23/08/2024 | 30/08/2024 |
| 444 | 8.6.8.22 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DN = 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES | 0% 5 d | 29/05/2024 | 05/06/2024 |
| 445 | 8.6.8.23 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DN = 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES | 0% 5 d | 29/05/2024 | 05/06/2024 |
| 446 | 8.6.8.24 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DN = 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES | 0% 5 d | 29/05/2024 | 05/06/2024 |
| 447 | 8.6.8.25 | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO COMPACTA, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO. EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2' | 0% 5 d | 23/08/2024 | 30/08/2024 |
| 448 | 8.6.8.26 | EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO ABC - CAPACIDADE DE 6KG | 0% 5 d | 23/08/2024 | 30/08/2024 |
| 449 | 8.6.8.27 | PURIFICADOR/BEBEDOURO DE AGUA REFRIGERADA | 0% 5 d | 23/08/2024 | 30/08/2024 |
| 450 | 9 | ESTÁDIO DE RUGBY | 0% 130 d | 28/02/2024 | 15/08/2024 |
| 451 | 9.1 | DRENAGEM DE BASE | 0% 65 d | 30/04/2024 | 24/07/2024 |
| 452 | 9.1.1 | CANALETA MEIA CANA EM CONCRETO D=40CM | 0% 25 d | 30/04/2024 | 03/06/2024 |
| 453 | 9.1.2 | MANTA GEOTÉXIL | 0% 25 d | 10/06/2024 | 10/07/2024 |
| 454 | 9.1.3 | TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 4,0 (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692) | 0% 25 d | 14/05/2024 | 14/06/2024 |
| 455 | 9.1.4 | ENVOLVIMENTO DE TUBOS COM AREIA | 0% 25 d | 27/05/2024 | 27/06/2024 |
| 456 | 9.1.5 | REVESTIMENTO EM GRAMA SINTÉTICA, COM ESPESSURA DE 20 A 32 MM | 0% 25 d | 21/06/2024 | 24/07/2024 |
| 457 | 9.2 | CANALETA RETANGULAR COM GRELHA | 0% 30 d | 16/04/2024 | 27/05/2024 |
| 458 | 9.2.1 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M | 0% 20 d | 16/04/2024 | 14/05/2024 |
| 459 | 9.2.2 | LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA | 0% 20 d | 23/04/2024 | 20/05/2024 |
| 460 | 9.2.3 | HC.02 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P./TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=40CM | 0% 20 d | 30/04/2024 | 27/05/2024 |
| 461 | 9.3 | ILUMINAÇÃO | 0% 60 d | 14/05/2024 | 30/07/2024 |
| 462 | 9.3.1 | POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 6,00 M | 0% 10 d | 14/05/2024 | 27/05/2024 |
| 463 | 9.3.2 | PROJETOR LED MODULAR DE 150 A 200W, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 125 L/W, PARA USO EXTERNO | 0% 10 d | 17/07/2024 | 30/07/2024 |
| 464 | 9.3.3 | CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | 0% 40 d | 27/05/2024 | 17/07/2024 |
| 465 | 9.4 | ESTRUTURA | 0% 130 d | 28/02/2024 | 15/08/2024 |
| 466 | 9.4.2 | PP.30/34 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 2 FOLHAS | 0% 5 d | 02/08/2024 | 08/08/2024 |
| 467 | 9.4.3 | FP.03 - ALAMBRADO PARA QUADRAS DE ESPORTE - GP.6/EDIF - TG/4,5M | 0% 20 d | 09/07/2024 | 02/08/2024 |
| 468 | 9.4.4 | COBERTURA PLANA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 10 MM | 0% 40 d | 16/05/2024 | 09/07/2024 |
| 469 | 9.4.5 | PLACAR DIGITAL | 0% 5 d | 08/08/2024 | 15/08/2024 |
| 470 | 9.4.6 | BANCO DE RESERVAS PARA 8 LUGARES | 0% 60 d | 28/02/2024 | 16/05/2024 |
| 471 | 10 | CERCAMENTO DO COMPLEXO | 0% 80 d | 16/05/2024 | 28/08/2024 |
| 472 | 10.1 | CERCA EM TELA DE AÇO GALVANIZADO DE 2', MONTANTES EM MOURÕES DE CONCRETO COM PONTA INCLINADA E ARAME FARPADO | 0% 20 d | 16/05/2024 | 12/06/2024 |
| 473 | 10.2 | GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE | 0% 20 d | 13/06/2024 | 09/07/2024 |
| 474 | 10.3 | PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE | 0% 20 d | 09/07/2024 | 02/08/2024 |
| 475 | 10.4 | ESMALTE A BASE DE AGUA EM ESTRUTURA METÁLICA | 0% 20 d | 02/08/2024 | 28/08/2024 |
| 476 | 11 | ILUMINAÇÃO DO PARQUE | 0% 60 d | 27/05/2024 | 12/08/2024 |
| 477 | 11.1 | POSTE TELECÔNICO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, COM ESPERA PARA UMA LUMINÁRIA, ALTURA DE 3,00 M | 0% 20 d | 27/05/2024 | 21/06/2024 |
| 478 | 11.2 | LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE DE 6250 ATÉ 6674 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA 113 LM/W | 0% 20 d | 17/07/2024 | 12/08/2024 |
| 479 | 11.3 | POSTE TELECONICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 6,00M | 0% 20 d | 27/05/2024 | 21/06/2024 |
| 480 | 11.4 | LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE DE 10.400 ATÉ 13.200lm, EFICIENCIA MINIMA 107lm/W | 0% 20 d | 21/06/2024 | 17/07/2024 |
| 481 | 12 | SERVIÇOS PARA ENTREGA DE OBRA | 0% 66 d | 07/06/2024 | 30/08/2024 |
| 482 | 12.1 | PROJETO E IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE AMBIENTAL DE OBRA | 0% 20 d | 03/07/2024 | 29/07/2024 |

10/12

| | | | | | |
|-----|--------|--|----------|------------|------------|
| 483 | 12.2 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA OBTENÇÃO DO AVCB JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES DE 2001 À 5000 M2 | 0% 66 d | 07/06/2024 | 30/08/2024 |
| 484 | 12.3 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | 0% 40 d | 11/07/2024 | 30/08/2024 |
| 485 | 13 | MURO EM ALVENARIA 310M COM COLUNA CADA 2,5M | 0% 108 d | 31/01/2024 | 21/06/2024 |
| 486 | 13.1 | FUNDAÇÃO E BALDRAME | 0% 98 d | 31/01/2024 | 10/06/2024 |
| 487 | 13.1.1 | ARMADURA EM AÇO CA-50 | 0% 88 d | 31/01/2024 | 27/05/2024 |
| 488 | 13.1.2 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | 0% 88 d | 02/02/2024 | 28/05/2024 |
| 489 | 13.1.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50 M | 0% 88 d | 05/02/2024 | 31/05/2024 |
| 490 | 13.1.4 | FORMA COMUM DE TÁBUA DE PINUS | 0% 88 d | 07/02/2024 | 04/06/2024 |
| 491 | 13.1.5 | CONCRETO FCK = 20,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | 0% 88 d | 09/02/2024 | 06/06/2024 |
| 492 | 13.1.6 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE - DIÂMETRO DE 30 CM | 0% 88 d | 14/02/2024 | 10/06/2024 |
| 493 | 13.2 | ALVENARIA | 0% 96 d | 16/02/2024 | 21/06/2024 |
| 494 | 13.2.1 | ARMADURA EM AÇO CA-50 | 0% 88 d | 16/02/2024 | 12/06/2024 |
| 495 | 13.2.2 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | 0% 88 d | 20/02/2024 | 13/06/2024 |
| 496 | 13.2.3 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE C | 0% 88 d | 21/02/2024 | 17/06/2024 |
| 497 | 13.2.4 | MEIA CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | 0% 88 d | 23/02/2024 | 19/06/2024 |
| 498 | 13.2.5 | CONCRETO FCK = 20,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | 0% 88 d | 27/02/2024 | 21/06/2024 |