



Prefeitura de Jacareí
Gabinete do Prefeito

Ofício nº 527/2022 - GP

Jacareí, 20 de dezembro de 2022.

À Vossa Excelência o Senhor
Presidente Paulo Ferreira da Silva
(Paulinho dos Condutores)
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Jacareí



Assunto: Pedido de Informação nº 272/2022

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Em atendimento ao Ofício nº 516/2022-CMJ-SecLeg, dessa Casa Legislativa, datado de 12 de dezembro de 2022, recebido nesta Prefeitura no dia 12 de dezembro de 2022, referente ao Pedido de Informações nº 272/2022, de autoria do vereador Hernani Barreto, venho prestar as seguintes informações:

Segue o Memorando nº 773/2022 – SEGOVPLAN expedido pela Secretaria de Governo e Planejamento a fim de responder aos questionamentos apresentados.

Respeitosamente,



IZAIAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito do Município de Jacareí



JULIANA PINHEIRO DUALIBI
Chefe de Gabinete



Prefeitura de Jacareí
Secretaria de Governo e Planejamento

Memorando nº 773/2022 – SEGOVPLAN

Jacareí, 15 de dezembro de 2022.

De: Secretaria de Governo e Planejamento

Para: Gabinete do Prefeito

Assunto: Resposta – pedido de informações – obras de duplicação da Av. Pres. Humberto de Alencar Castelo Branco

Referência: Pedido de Informações nº 272/2022

Ao Gabinete do Prefeito,

Em atenção ao Pedido de Informações nº 272/2022, a Secretaria de Governo e Planejamento do Município de Jacareí vem prestar as seguintes informações:

1. Por qual razão as obras de duplicação da Avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco não foram finalizadas? Favor detalhar.

Esclarecemos que as obras de duplicação da Avenida Pres. Humberto de Alencar Castelo Branco sofreram atrasos em razão de atrasos nos processos de elaboração de projetos executivos, estudos ambientais, obtenção das autorizações ambientais junto à CETESB e desapropriações. Dessa forma, apenas com a finalização de todas as pendências, foi possível dar início efetivo à duplicação da via no início de 2022. A previsão para execução é de 12 meses.

2. Por qual razão as obras de duplicação da Avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco não foram finalizadas? Favor detalhar.

Em razão das fortes chuvas nas últimas semanas, o prazo para conclusão das obras foi prorrogado para janeiro de 2023.



Prefeitura de Jacareí
Secretaria de Governo e Planejamento

3. Os serviços serão entregues conforme projeto inicial divulgado por essa Administração Municipal? Favor detalhar e, caso haja alterações, fazer as observações necessárias.

O prazo inicialmente estipulado precisou ser revisto, em razão de sucessivas restrições técnicas encontradas na área de realização das intervenções na Av. Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, como tubulações industriais enterradas na via, exigências para obtenção da licença ambiental e necessidade de redução dos impactos com desapropriações, de modo a respeitar todas as restrições técnicas e gerar o menor impacto possível.

Sendo o que cumpria informar, aproveito a ocasião para renovar votos de estima e consideração, colocando-nos à disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,

CELSO FLORÊNCIO DE SOUZA
Secretário de Governo e Planejamento