

saae



Prefeitura de
JACAREÍ

saae
Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Jacareí-SP

saae

Recurso FINISA

Financiamento à Infraestrutura e
ao Saneamento

Audiência Pública

31/08/2023



Prefeitura de
JACAREÍ

saae
Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Jacareí-SP

CONTRATO FINISA – Nº 0601616-73
ASSINADO EM 29/06/2022


AGENTE FINANCEIRO
CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL

TOMADOR
MUNICÍPIO DE
JACAREÍ

AGENTE PROMOTOR
SAAE

R\$ 30.000.000,00

EM INVESTIMENTOS NO SANEAMENTO BÁSICO



Obras/Projetos/Melhorias em esgoto



Obras/Projetos/Melhorias no abastecimento de água

saae

**OBRAS EM
ANDAMENTO OU
FINALIZADAS**




Prefeitura de
JACAREÍ

saae
Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Jacaréi-SP

IMPLANTAÇÃO DE COLETOR TRONCO DE ESGOTO NA RUA DALVA E RUA NAZUR

- Empresa: *VALE DRILL SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS LTDA.*
- Contrato: *232/2022*
- População: *475 habitantes*
- Extensão de Rede: *100 metros*
- Investimento: *R\$ 272.969,58*
- Evolução Índice: *0,09%*
- Início: *Janeiro/2023*
- Término: *Abril/2023*

**EVOLUÇÃO DA OBRA:
100%**



Prefeitura de
JACAREÍ

saae
Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Jacareí-SP



3 SAÚDE
E BEM-ESTAR



6 ÁGUA POTÁVEL
E SANEAMENTO




11 CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA VERANEIO IRAJÁ

- Empresa: **PAVSANE PAVIMENTAÇÃO, SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO**
- Contrato: **201/2022**
- População: **2.350 habitantes**
- Extensão de Rede: **14.500 metros**
- Investimento: **R\$ 1.297.149,65**
- Início: **Janeiro/2023**
- Previsão de Término: **Mar/2024**

**EVOLUÇÃO DA OBRA:
72,67%**



Prefeitura de
JACAREÍ

saae
Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Jacareí-SP




3 SAÚDE E BEM-ESTAR



6 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO



11 CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS

 Trecho executado

IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA VERANEIO IRAJÁ

**EVOLUÇÃO DA OBRA:
72,67%**



Prefeitura de
JACAREÍ

saae
Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Jacareí-SP



ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO – ETE YGARAPÉS FASE 1


- Empresa: **CATUI ENGENHARIA LTDA**
- Contrato: **010/2021**
- População: **7.800 habitantes**
- Investimento: **R\$ 5.363.859,10**
- Evolução Índice: **2,52%**
- Início: **Fevereiro / 2023**
- Previsão de Término: **Novembro/ 2023**
- Operação Assistida: **6 meses**

**EVOLUÇÃO DA OBRA:
69,36%**




Prefeitura de
JACAREÍ

saae
Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Jacareí-SP



ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE YGARAPÉS

**EVOLUÇÃO DA OBRA:
69,36%**



Prefeitura de
JACAREÍ

saae
Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Jacareí-SP



3 SAÚDE
E BEM-ESTAR



6 ÁGUA POTÁVEL
E SANEAMENTO



11 CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

REDES DE ÁGUA E ESGOTO VILA ITA E ADEQUAÇÃO EEE JARDIM EMÍLIA


- Empresa: **VALE DRILL SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS LTDA.**
- População: **2.050 habitantes**
- Rede água Vila Ita: **1.734 metros** ✓
- Rede esgoto Vila Ita: **1.495 metros**
- Recalque Jd Emília: **1.080 metros** ✓
- Recalque Pensilvânia: **1.078 metros**
- Valor: **R\$ 2.380.109,68**
- Evolução Índice: **1,40%**
- Início: **Maio/23**
- Término: **Mar/24**

**EVOLUÇÃO DA OBRA:
44 %**





Prefeitura de
JACAREÍ

saae
Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Jacareí-SP



 Vila Ita – redes de água ✓ redes de esgoto – em andamento

 Linha de Recalque Jd. Emília ✓

 Linha de Recalque Pensilvânia – em andamento



REDES DE ÁGUA E ESGOTO VILA ITA E ADEQUAÇÃO EEE JARDIM EMÍLIA

EVOLUÇÃO DA OBRA:
44 %



Prefeitura de
JACAREÍ


saae
Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Jacareí-SP



TROCA DE REDES DE ÁGUA E RAMAIS JARDIM JACINTO

- Empresa: **DBPS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA**
- Contrato: **053/2023**
- População : **3.193 habitantes**
- Investimento: **R\$ 1.236.640,19**
- Extensão de Rede: **4.035 metros**
- Início: **Abr/2023**
- Previsão de Término: **Jan/2024**

**EVOLUÇÃO DA OBRA:
16 %**



Prefeitura de
JACAREÍ

saae
Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Jacareí-SP




3 SAÚDE E BEM-ESTAR



6 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO



11 CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS

 Trecho executado

TROCA DE REDES DE ÁGUA E RAMAIS JARDIM JACINTO

**EVOLUÇÃO DA OBRA:
16 %**



Prefeitura de
JACAREÍ

saae
Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Jacareí-SP



saae

**OBRAS A SEREM
INICIADAS**



Prefeitura de
JACAREÍ

saae

Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Jacaréi-SP

REFORMA DO FILTRO 05 DA ETA CENTRAL

- Status: *Obra a iniciar – Contrato 150/23*
- População: *240.275 habitantes*
- Duração da Obra: *05 meses*
- Início: *Set/2023*
- Previsão de Término: *Fev/2024*
- Valor: *R\$ 672.115,30*



Prefeitura de
JACAREÍ

saae
Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Jacareí-SP



REDE COLETORA E EEE ESTÂNCIA PORTO VELHO

- Status: **Contrato 169/2023 – Em assinaturas**
- Empresa: **COMETA**
- População: **500 habitantes**
- Duração da Obra: **12 meses**
- Início Previsto: **Set/2023**
- Previsão de Término: **Set/2024**
- Valor FINISA: **R\$ 2.526.193,64**
- Valor AGEVAP: **R\$ 3.275.349,51**
- TOTAL: **R\$ 5.801.543,15**
- Índice Tratamento: **0,17 %**



Prefeitura de
JACAREÍ

saae
Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Jacareí-SP



3 SAÚDE
E BEM-ESTAR



6 ÁGUA POTÁVEL
E SANEAMENTO



11 CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

saae

OBRAS EM LICITAÇÃO




Prefeitura de
JACAREÍ

saae
Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Jacareí-SP

REDES E EEE JARDIM PANORAMA – RUA DO LAGO

- Status: **Abertura de Licitação
agendada para 11/set**
- População: **600 habitantes**
- Duração da Obra: **9 meses**
- Início Previsto: **Dez/2023**
- Previsão de Término: **Ago/2024**
- Valor Estimado: **R\$ 5.047.995,01**
- Índice Tratamento: **0,20%**



- Execução de Linha de Recalque
- 02 EEE a serem implantadas
- 02 EEE a serem adequadas



saae
Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Jacareí-SP



INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA POTÁVEL – BOOSTER JD OLYMPIA

- Status: *Análise de documentações pela CPL*
- Duração da Obra: *4 meses*
- Início Previsto: *Out/2023*
- Previsão de Término: *Fev/2024*
- Valor Estimado: *R\$ 490.301,63*



Prefeitura de
JACAREÍ

saae
Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Jacareí-SP

3 SAÚDE E BEM-ESTAR



6 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO



11 CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS



INSTALAÇÃO DE SISTEMA PARA MELHORIAS NA TELEMETRIA DA ETE BANDEIRA BRANCA

- Status: *Em elaboração de Edital para Licitação*
- Duração da Obra: *4 meses*
- Início Previsto: *Nov/2023*
- Previsão de Término: *Mar/2024*
- Valor Estimado: *R\$ 276.122,02*



Prefeitura de
JACAREÍ

saae
Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Jacareí-SP



3 SAÚDE
E BEM-ESTAR



6 ÁGUA POTÁVEL
E SANEAMENTO




11 CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

AMPLIAÇÃO ETE YGARAPÉS

FASE 2

- Status: *Documentação Técnica enviada à AGEVAP para análise*
- Divulgação Resultado: *05 de Outubro*
- Valor FINISA: *R\$ 1.529.749,75*
- Valor AGEVAP: *R\$ 1.869.694,13*
- TOTAL: *R\$ 3.399.443,88*
- *Previsão Início: Jun/24*
- *Previsão Término: Set/24*



Prefeitura de
JACAREÍ

saae
Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Jacareí-SP



3
SAÚDE E
BEM-ESTAR



6
ÁGUA POTÁVEL
E SANEAMENTO



11
CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA POTÁVEL - BOOSTER RUA DIOGO FONTES

- Status: *Adequação de Projeto*
- População: *22.700 habitantes*
- Duração da Obra: *06 meses*
- Início Previsto: *Jan/2024*
- Previsão de Término: *Jun/2024*
- Valor Estimado: *R\$ 2.363.639,72*



Prefeitura de
JACAREÍ

saae
Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Jacareí-SP



3

SAÚDE E BEM-ESTAR



6

ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO



11

CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS

saae

**PROJETOS EM
ANDAMENTO
Obras para 2024/2025**



Prefeitura de
JACAREÍ

saae

Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Jacareí-SP



PROJETOS EM ANDAMENTO - FINISA

COLETOR DA RUA ORLANDO HARDT

Status: Em elaboração
Empresa: Sanear Projetos de Engenharia
População: 200 habitantes
Término previsto: out/23
Valor FINISA: R\$ 50.350,48
Índice Tratamento: **0,06 %**

ADEQUAÇÃO DAS REDES DE ESGOTO RUA PEDRO GUERY

Status: Em elaboração
Empresa: Sanepro Engenharia Ltda
População: 150 habitantes
Término previsto: dez/23
Valor FINISA: R\$ 235.768,24
Índice Tratamento: **0,02 %**

REDES COMPLEMENTARES YGARAPÉS E IJAL

Status: Em elaboração
Empresa: Sanepro Engenharia Ltda
População: 2.400 habitantes
Término previsto: nov/23
Valor FINISA: R\$ 231.943,55
Índice Tratamento: **0,70 %**

BY-PASS ETE CENTRAL TANQUE DE CONTATO

Status: Em elaboração
Empresa: Sanear Projetos de Engenharia
Término previsto: out/23
Valor FINISA: R\$ 18.755,02



PROJETOS EM ANDAMENTO - FINISA

REDES DO JARDIM PEDRAMAR

Status: Aguardando documentação trabalhista para emissão de O.S.

Empresa: Sanepro Engenharia Ltda

População: 525 habitantes

Início: Set/23

Término previsto: Dez/23

Valor FINISA: R\$ 155.170,08

Índice Tratamento: **0,14 %**

BY-PASS EEE PQ. DOS SINOS POÇO DA EEE

Status: Emissão de O.S.

Empresa: Geotech Construção, Engenharia e Planejamento Ltda

Início: Ago/23

Término previsto: Dez/23

Valor FINISA: R\$ 126.374,58

saae

**MATERIAL
PERMANENTE
ENTREGUE**



Prefeitura de
JACAREÍ

saae

Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Jacaréi-SP

MEDIDOR DE DBO

Equipamento expandiu a capacidade de análise do parâmetro **DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio)** pelo laboratório da **ETE Central**, tornando o monitoramento da qualidade do efluente tratado mais eficiente.

- Empresa: **MARTE CIENTÍFICA E INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL LTDA – Contrato 098/23**
- Investimento: **R\$ 38.605,56**



Prefeitura de
JACAREÍ

saae
Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Jacareí-SP

BOMBA BI-PARTIDA

- Empresa: **IMBIL INDÚSTRIA E MANUTENÇÃO DE BOMBAS**
Contrato 097/23
- Investimento: **R\$ 110.000,00**



Equipamento adquirido para ECA (Estação de Captação de Água), melhorando o sistema de captação de água bruta e eficiência energética do principal sistema de abastecimento de Jacareí.



Prefeitura de
JACAREÍ

saae
Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Jacareí-SP

Equipamentos a serem utilizados no recalque de esgoto bruto na EEE Parque dos Sinos.

03 BOMBAS SUBMERSÍVEIS

- Empresa: **HT COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE BOMBAS E EQUIPAMENTOS – Contrato 096/23**
SULZER – Contrato 100/23
- Investimentos: **R\$ 128.852,78**
R\$ 157.500,00



Prefeitura de
JACAREÍ

saae
Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Jacareí-SP

02 BOMBAS SUBMERSÍVEIS

- Empresa: *BH2O – Contrato 127/23*
- Investimento: *R\$ 110.000,00*



Equipamento 01 a ser utilizado na melhoria do recalque de esgoto na EEE Malek Assad.

Equipamento 02 a ser utilizado na melhoria do abastecimento do bairro Pagador Andrade.



Prefeitura de
JACAREÍ

saae
Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Jacareí-SP

BOMBA SUBMERSÍVEL

- Empresa: **HT COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE BOMBAS E EQUIPAMENTOS Contrato 129/23**
- Investimento: **R\$ 101.000,00**



Equipamento a ser utilizado na melhoria do sistema de recalque de esgoto bruto na EEE Jd. Maria Amélia para envio do efluente para ETE Central.



Prefeitura de
JACAREÍ

saae
Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Jacareí-SP

08 BOMBAS SUBMERSÍVEIS

As bombas serão utilizadas na melhoria do sistema de recalque de esgoto bruto das Estações Elevatórias de Esgoto, tendo a função de enviar o efluente para tratamento e evitando extravasamento.

- Empresa: **WKL COMERCIAL DE BOMBAS E EQUIPAMENTOS – Contrato 128/23**
- Investimento: **R\$ 779.780,00**
- **EEE - JD. SIESTA**
- **EEE - JD. PAULISTANO**
- **EEE - BANDEIRA BRANCA**
- **EEE - JD. DO VALE**
- **EEE - RIO COMPRIDO**
- **EEE - YGARAPÉS**
- **EEE - NILO MÁXIMO**
- **EEE - JD. JACINTO**


Jd. Siesta e Jd. Paulistano




Bandeira Branca e Jd. Do Vale



Rio Comprido



Ygarapés



Prefeitura de
JACAREÍ

saae
Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Jacareí-SP

03 BOMBAS SUBMERSÍVEIS

- Empresa: **BOMBEMI – Contrato 130/23**
- Investimento: **R\$ 51.400,00**



Equipamentos a serem utilizados na melhoria do abastecimento nos poços em diversos locais da cidade.

- **Poço 25 Pq. Califórnia**
- **Poço 29 22 de Abril**
- **Poço 30 Mirante do Vale**



saae
Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Jacareí-SP

COMPRESSOR DE AR

O equipamento será utilizado para a bancada de testagem de hidrômetros, onde é verificado o seu funcionamento, sendo de grande importância para o monitoramento e controle de perdas aparentes e físicas e para um bom atendimento à população. Esses testes são realizados na Unidade Técnica de Perdas – ECA.

- Empresa: *REDNOV FERRAMENTAS – Contrato 133/23*
- Investimento: *R\$ 16.279,56*



Prefeitura de
JACAREÍ

saae
Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Jacareí-SP

saae

**MATERIAL
PERMANENTE
A SER ENTREGUE**



Prefeitura de
JACAREÍ

saae
Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Jacaréi-SP

GERADOR A DIESEL

Terá a função de manter as bombas da Estação Elevatória de Esgoto do Bandeira Branca em operação, em casos de queda de energia.

- Empresa: **GENSET SOLUTIONS**
Contrato 146/23
- Investimento: **R\$ 81.000,00**
- **EEE – BANDEIRA BRANCA**



Prefeitura de
JACAREÍ

saae
Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Jacareí-SP

BOMBA CENTRÍFUGA

Equipamento reserva a ser utilizado na ECA Central para melhoria do sistema de captação de água bruta.

- Empresa: *KSB BOMBAS – Contrato 131/23*
- Investimento: *R\$ 107.000,00*



*imagem meramente ilustrativa.



Prefeitura de
JACAREÍ

saae
Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Jacareí-SP

03 BOMBAS SUBMERSÍVEIS

- Empresa: **SULZER – Contrato 132/23KSB**
- Investimento: **R\$ 43.200,00**
- **EEE 10 – PORTO VELHO**
- **EEE 13 – SANTO ANTONIO DA BOA VISTA**
- **EEE 24 – RIO COMPRIDO**



Prefeitura de
JACAREÍ

saae
Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Jacareí-SP

Equipamentos a serem utilizados no recalque de esgoto das Estações Elevatórias de Esgoto dos bairros Estância Porto Velho, Santo Antonio da Boa Vista e Rio Comprido.



saae

**MATERIAL
PERMANENTE
EM LICITAÇÃO**



Prefeitura de
JACAREÍ

saae
Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Jacaréi-SP

02 CLASSIFICADORES DE AREIA – ETE CENTRAL

- Status: *Em licitação*
- Valor Previsto: *R\$ 361.666,67*
- O Equipamento irá garantir a remoção contínua de areia no pré-tratamento de esgoto da ETE Central impactando positivamente na melhoria do tratamento dos efluentes.



Prefeitura de
JACAREÍ

saae
Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Jacareí-SP

saae

Quadro Resumo de Investimento



Prefeitura de
JACAREÍ

saae
Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Jacareí-SP

QUADRO RESUMO - INÍCIO / TÉRMINO DOS PROJETOS

PROJETO	CONTRATO	INÍCIO	TÉRMINO PREVISTO	VALOR	RECURSO
COLETOR DA RUA ORLANDO HARDT	117/23	Jul/23	Out/23	R\$ 50.350,48	FINISA
COLETOR DA RUA PEDRO GUERY	134/23	Jul/23	Dez/23	R\$ 235.768,24	FINISA
REDES DO JARDIM PEDRAMAR	157/23	Set/23	Dez/23	R\$ 155.170,08	FINISA
REDES COMPLEMENTARES YGARAPÉS E IJAL	141/23	Ago/23	Nov/23	R\$ 231.943,55	FINISA
BY-PASS ETE CENTRAL	140/23	Ago/23	Out/23	R\$ 18.755,02	FINISA
SISTEMA TRATAMENTO DE ESGOTO E BY-PASS EEE PQ. DOS SINOS	151/23	Ago/23	Dez/23	R\$ 126.374,58	FINISA
TOTAL				R\$ 818.361,95	


QUADRO RESUMO - INÍCIO / TÉRMINO DAS OBRAS

OBRA	CONTRATO	INÍCIO	TÉRMINO PREVISTO	VALOR	RECURSO
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA VERANEIO IRAJÁ	201/22	Jan/23	Mar/24	R\$ 1.297.149,65	FINISA
COLETOR TRONCO DE ESGOTO NA RUA DALVA E RUA NAZUR	232/22	Jan/23	Abr/23	R\$ 272.969,58	FINISA
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO YGARAPÉS	010/21	Fev/23	Nov/23	R\$ 5.318.017,90 FINISA R\$ 5.363.859,10 TOTAL	FINISA – PRÓPRIO
TROCA DE REDES ÁGUA E RAMAIS JARDIM JACINTO	053/23	Abr/23	Jan/24	R\$ 1.236.640,19	FINISA
IMPLANTAÇÃO DE REDES VILA ITA	089/23	Mai/23	Mar/24	R\$ 2.380.109,68	FINISA
REFORMA FILTRO ETA CENTRAL	150/23	Set/23	Fev/24	R\$ 672.115,30	FINISA
EEE ESTÂNCIA PORTO VELHO	169/23	Set/23	Set/24	R\$ 2.526.193,64 FINISA R\$ 5.801.543,15 TOTAL	FINISA – AGEVAP
BOOSTER RUA DIOGO FONTES	ADEQUAÇÃO DE PROJETO	Jan/24	Jun/24	R\$ 2.363.639,72	FINISA
BOOSTER JD OLYMPIA	LICITAÇÃO	Out/24	Fev/24	R\$ 490.301,63	FINISA
REDES E EEE JD PANORAMA	LICITAÇÃO	Dez/23	Ago/24	R\$ 5.047.995,01	FINISA
AMPLIAÇÃO ETE YGARAPÉS	EM ANÁLISE PELA AGEVAP	Jun/24	Set/24	R\$ 1.529.749,75 FINISA R\$ 3.399.443,88 TOTAL	FINISA – AGEVAP
MELHORIA NA TELEMETRIA – ETE BANDEIRA BRANCA	LICITAÇÃO	Nov/23	Mar/23	R\$ 276.122,02	FINISA
TOTAL				R\$ 23.411.004,07	

QUADRO RESUMO - MATERIAIS PERMANENTES

OBJETO	CONTRATO	ENTREGUE	PREVISÃO DE ENTREGA	VALOR	RECURSO
BOMBA SUBMERSÍVEL	096/23	✓		R\$ 128.852,78	FINISA
BOMBA BI-PARTIDA	097/23	✓		R\$ 110.000,00	FINISA
MEDIDOR DE DBO	098/23	✓		R\$ 38.605,56	FINISA
02 BOMBAS SUBMERSÍVEIS	127/23	✓		R\$ 110.000,00	FINISA
BOMBA SUBMERSÍVEL	129/23	✓		R\$ 101.000,00	FINISA
03 BOMBAS SUBMERSÍVEIS	130/23	✓		R\$ 51.400,00	FINISA
COMPRESSOR DE AR	133/23	✓		R\$ 16.279,56	FINISA
08 BOMBAS SUBMERSÍVEIS	128/23	ENTREGUE PARCIALMENTE	30/OUT	R\$ 779.780,00	FINISA
02 BOMBAS SUBMERSÍVEIS	100/23	A ENTREGAR	15/SET	R\$ 157.500,00	FINISA
CONJUNTO MOTOBOMBA	131/23	A ENTREGAR	30/OUT	R\$ 107.000,00	FINISA
03 BOMBAS SUBMERSÍVEIS	132/23	A ENTREGAR	30/SET	R\$ 43.200,00	FINISA
GERADOR A DIESEL	146/23	A ENTREGAR	30/SET	R\$ 81.000,00	FINISA
CLASSIFICADOR DE AREIA – ETE CENTRAL	EM LICITAÇÃO	-	-	R\$ 361.666,67	FINISA
TOTAL				R\$ 2.086.284,57	

DESEMBOLSO FINISA



INVESTIMENTOS OBRAS E PROJETOS (FINISA, FEHIDRO, AGEVAP)

FINISA

OBRAS + PROJETOS + MATERIAIS
PERMANENTES + ADITAMENTOS
(RESERVADO/EMPENHADO)
2022 - 2023

R\$ 27.373.279,63

FINISA

OBRAS + PROJETOS + MATERIAIS
PERMANENTES + ADITAMENTOS
(RESERVADO/EMPENHADO)
2024

R\$ 2.626.720,37

R\$ 30.000.000,00

**INVESTIMENTOS OBRAS E PROJETOS
(FINISA, FEHIDRO, AGEVAP, PAC-2 E PRÓPRIO)**

2022 A 2025

R\$ 84.284.510,90

PREVISÃO DE ENTREGAS – OBRAS FINISA

ETE YGARAPÉS I

NOV/23

REDES JACINTO

JAN/24

BOOSTER OLYMPIA

FEV/24

FILTROS ETA

FEV/24

REDES IRAJÁ

MAR/24

VILA ITA

MAR/24

TELEMETRIA - ETE BANDEIRA
BRANCA

MAR/24

BOOSTER DIOGO FONTES

JUN/24

JARDIM PANORAMA

AGO/24

PORTO VELHO

SET/24

ETE YGARAPÉS II

SET/24


EVOLUÇÃO DO ÍNDICE DE TRATAMENTO DE ESGOTO

Índice Tratamento Nacional

BRASIL 51,20%

SÃO PAULO 70,40%

Fonte: SNIS 2022



As regras estabelecem metas de atendimento de 99% da população com água potável e 90% com coleta e tratamento de esgotos até 2033.
(Lei Federal 14026/2020 – Marco Legal do Saneamento)

Bairros Atendidos

Centro

Veraneio Irajá

Chácaras Reunidas Ygarapés

Veraneio Ijal

Jardim Alvorada

Primeiro de Maio

Bela Vista

Ygarapés

Jardim Emília

Vila Ita

Jardim Jacinto

Estância Porto Velho

Jardim Panorama

Jardim Olympia

Bandeira Branca

Santa Cruz dos Lázaros

Jardim Pedramar

Parque Dos Sinos

Pagador Andrade

Jardim Maria Amélia

Jardim Santa Maria

Jardim Siesta

Jardim Paulistano

Jardim do Vale

Rio Comprido

Parque Califórnia

22 de Abril

Mirante do Vale

Jd. Sto Antonio da Boa Vista

saae



Prefeitura de
JACAREÍ

saae
Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Jacareí-SP